

## A. Proposta progettuale

### 1. Informazioni generali

<b>Acronimo</b>	1753 Trail		
<b>Titolo del progetto</b>	1753: Confine storico tra la Repubblica di Venezia e il Tirolo. Realizzazione di un percorso naturalistico-didattico		
<b>Durata del progetto</b>	<b>Inizio</b>	01/05/2018	<b>Numero mesi</b>
	<b>Fine</b>	30/04/2020	23
<b>Asse prioritario</b>	2 - Natura e cultura		
<b>Obiettivo tematico</b>	6 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse		
<b>Priorità investimento del PO</b>	6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale		
<b>Obiettivo specifico</b>	4 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale		
<b>Azione</b>	10 - Protezione, conservazione e valorizzazione soft del patrimonio naturale e culturale comune		
<b>Bando di riferimento</b>	Interreg V-A Italia-Austria - Bando 2017		
<b>Codice progetto</b>	ITAT2280-P		
<b>Partenariato</b>	Si		
<b>Creato</b>	26/06/2017 - Maria Luise Hofer		

### 2. Riassunto del progetto

**Descrivere brevemente e concretamente:** - la situazione di partenza, l'origine dell'idea progettuale, le motivazioni e le problematiche di base; - gli obiettivi concreti del progetto; - le attività essenziali riportate nei singoli workpackages; - da chi vengono utilizzati i risultati del progetto; - come vengono divulgati i risultati del progetto; - i cambiamenti nell'area di programma, che il progetto apporta; - il valore aggiunto transfrontaliero e sostenibile il progetto apporta all'intera area di programma.

(de)

Das Projekt unterstützt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden Kartitsch (Osttirol), Comelico Superiore (Belluno) und Sexten (Südtirol) zur Realisierung eines überregionalen Weitwanderweges entlang der historischen Grenze der Republik Venedig und Tirol. Grundlage für dieses Projekt ist das CLLD Kleinprojekt "1753: Die historische Grenze zwischen der Republik Venedig und Tirol", welches sich momentan in der Umsetzung befindet. Die Grenze von 1753 mit der sie umgebenden Natur- und Kulturlandschaft ist gemeinsames Gut von Österreich und Italien bzw. der Regionen Veneto, Trentino-Südtirol und Osttirol. Das vorliegende Projekt sieht vor, die Grenzsteine von 1753 zu restaurieren, wieder aufzurichten und sie über einen Natur- und Kulturlehrpfad an der historischen Grenzlinie zwischen der Republik Venedig und Tirol zu verbinden. Die Grenze ist von einem System von Grenzdenkmälern gekennzeichnet, auf der Basis einer friedlichen Übereinkunft zwischen dem Dogen von Venedig und der Kaiserin von Österreich. Bis heute sind die Grenzsteine nicht unter Denkmalschutz, obwohl sie ein überaus bedeutendes Kulturgut der Grenzregion sind. Durch einen gemeinsamen Ansatz der Denkmalämter der Regionen wird versucht, die besten Herangehensweisen für die Konservierung und die Aufwertung der Grenzsteine zu erarbeiten. Die Denkmäler werden über einen Grenzweg zugänglich gemacht, der sich respektvoll in die bestehende Naturlandschaft und Wegenetz einfügen wird.

(it)

Il progetto sostiene la cooperazione transfrontaliera tra i comuni Kartitsch (Osttirol), Comelico Superiore (Belluno) e di Sesto (Alto Adige) per realizzare un sentiero lungo il confine nazionale storico della Repubblica di Venezia e del Tirolo. La base di questo progetto è il CLLD progetto piccolo "1753: Il confine storico tra la Repubblica di Venezia e del Tirolo", che attualmente si trova in fase di attuazione. Il confine dell' 1753 con il paesaggio naturale e culturale circostante è di proprietà comune dell' Austria e dell'Italia, ossia della regione Veneto, Trentino-Alto Adige e Tirolo. Il progetto prevede il restauro, il ricollocamento e la riproposizione dei cippi di confine del 1753, che verranno connessi attraverso un nuovo percorso naturalistico-culturale sviluppato lungo la linea storica di confine tra la Repubblica di Venezia e il Tirolo. Il confine era contrassegnato da un sistema di cippi realizzato mediante un accordo pacifico tra il Doge di Venezia e l'Imperatrice d'Austria. All'oggi questo patrimonio non è tutelato, pur rappresentando un' importante presenza storico culturale sul territorio di Confine. Attraverso un approccio comune delle soprintendene delle regioni coinvolti si sta elaborando il modo migliore per la conservazione e la valorizzazione dei cippi. I monumenti saranno resi accessibili attraverso un percorso lungo confine che si adatta rispettosamente al paesaggio e i percorsi naturali esistenti.

Inglese

The project supports the cross-border collaboration between the small towns of Kartitsch (Osttirol), Comelico Superiore (Belluno) and Sexten (Südtirol) to realise a supraregional hiking trail along the historical border of the Republic of Venice and Tyrol. The basis for this project is the CLLD small project „1753: The historical border of the Republic of Venice and Tyrol“, which is currently in the process of implementation. The border of 1753, with its surrounded natural and cultural landscape, is common good of Austria and Italy or of the regions Veneto, Trentino-Südtirol and Osttirol. The present project provides for a restauration of the boundary stones of 1753 and a connecting educational trail along the historical border between the Republic of Venice and Tyrol. The border is marked by a system of boundary stones, on the basis of a peaceful accord between the Doge of Venice and the Empress of Austria. Until today the boundary stones are not under monumental protection, although they are an important cultural heritage of the border regions. By a common engagement of heritage organizations in the regions it is attempted to work out the best way for conservation and appreciation. The monuments will be made accessible by a hiking path, which will fit well into the landscape and the path network.

### 3. Lista dei beneficiari

	Area	Denominazione del beneficiario	Fondi UE (FESR)	Contributo nazionale	Risorse proprie	Mezzi finanziari netti	Entrate	Mezzi finanziari totali
LP	BLZ	Associazione Turistica Sesto	160.650,00	0,00	28.350,00	189.000,00	0,00	189.000,00
PP1	VEN	Comune di Comelico Superiore	195.500,00	34.500,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
PP2	TIR	Comune di Kartisch	51.000,00	0,00	9.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00

#### 4. Elenco partner associati

Ruolo	Area	Codice fiscale	Ragione sociale
PP1	BLZ	00390090215	Ufficio Beni Architettonici ed Artistici - Provincia Autonoma di Bolzano/ Alto Adige
PP2	Fuori area programma	ATU37980501	Soprintendenza Federale Austriaca per i Beni Culturali - Ripartizione per l'inventarizzazione e ricerca
PP3	Fuori area programma	00337460224	Soprintendenza per i Beni Culturali - Provincia Autonoma di Trento
PP4	VEN	80010310276	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso

## B. Beneficiari

### 1. Beneficiari del progetto

ID beneficiario	820
Ruolo del beneficiario	LP
Denominazione (it)	Associazione Turistica Sesto
Indirizzo	Dolomitenstraße 39030 Sexten (BZ) ITALIA
Soggetto con potere di firma	Maria Luise Hofer Brunico (BZ ) 01/11/1981
Indirizzo (sede locale)	0
Referente	Maria Luise Hofer e.mail direktion01@sexten.it telefono 0030 0474 71 03 10
Codice NUTS3	(ITH10)Bolzano-Bozen
Personalità giuridica	1.7.10 Associazione riconosciuta
Recupero IVA	Si
Dettaglio recupero IVA (it)	Imposizione forfettaria dell'IVA, legge 16/12/1991 no. 398 (vedi allegato Pro loco IVA)
Sito Web	www.sexten.it
PEC	sexten@messnerpec.it

Risorse proprie	
Contributi in natura (€)	0,00
Descrizione	
Contributo finanziario	28.350,00
Descrizione	Eigenmittel 15%
Entrate	
Ammontare indicativo	0,00
Descrizione	
Tasso forfettario	
Tasso forfettario personale (%)	0
Descrizione	
Tasso forfettario costi generali (%)	0
Descrizione	
Ubicazione attività	
Si prevede di attuare parte del progetto al di fuori rispetto all'area di programma?	No
Importo previsto	0,00
Note	
Capacità e competenze	
<b>1. La propria struttura ha la necessaria capacità amministrativa, finanziaria e operativa per realizzare le attività previste?</b>	
L'associazione turistica dispone delle risorse operative e personali sufficienti per la piena realizzazione del progetto. Metterà a disposizione almeno una collaboratrice interna la quale sarà impegnata all'adempimento di tutti i compiti amministrativi, ed in caso di necessità possono essere attivate delle risorse personali in più. In ogni caso il Leadpartner chiederà l'assistenza di un esperto esterno competente nell'ambito dell'amministrazione di progetti strutturali UE. L'intera realizzazione contenutistica del progetto avverrà sotto la responsabilità della direttrice, la quale dispone dell'esperienza professionale nella realizzazione di progetti complessi. Attualmente l'associazione turistica di Sesto è coinvolta come Partner del Progetto in un CLLD piccolo progetto nonché in uno di media dimensione dell'area CLLD Dolomiti Live. La responsabilità del Leadpartner sarà un'esperienza nuova per l'associazione, ma comunque le è garantita il sostegno attivo degli altri due partner, i quali dispongono anche di un'elevata esperienza e competenza in progetti transfrontalieri. L'intero progetto verrà realizzato in stretto accordo con in partner del progetto, con l'unità di coordinamento regionale nonché con l'ufficio per il primo controllo (FLC).	

### Aiuti di stato

Criterio	Criterio soddisfatto	Dettagli (it)
Trasferimento di risorse statali	Si	

Criterio	Criterio soddisfatto	Dettagli (it)
Vantaggio economico	No	L'assegnazione del contributo crea un vantaggio economico al partner del progetto che nell'ambito delle sue attività ordinarie non o solo parzialmente sarebbe realizzabile. Non causa però delle distorsioni competitive, perchè l'associazione turistica è un soggetto giuridico senza scopo di lucro che investe il capitale a disposizione interamente per le attività previste dal progetto.
Selettività	Si	
Distorsione della concorrenza	No	L'assegnazione del contributo non causa delle distorsioni competitive nel senso delle politiche della libera concorrenza UE e le norme in vigore. La posizione del beneficiario sul mercato non viene migliorata sui costi di altri concorrenti.
Pregiudizio al commercio	No	Insieme all' esclusione di effetti di sbilanciamento della libera competitività si escludono anche effetti di ostacolamento del commercio. Questo contributo ha solo effetti locali e regionali ed é perciò da considerare irrilevante per il commercio transnazionale

ID beneficiario	821
Ruolo del beneficiario	PP1
Denominazione (de)	Comune di Comelico Superiore
Indirizzo	Via VI Novembre 32040 Comelico Superiore (BL)
Soggetto con potere di firma	Marco Staunovo Polacco Pieve di Cadore (BL ) 26/10/1973
Indirizzo (sede locale)	0
Referente	Marco Staunovo Polacco e.mail ut.comelico@cmcs.it telefono 0435 68813
Codice NUTS3	(ITH33)Belluno
Personalità giuridica	2.4.30 Comune
Recupero IVA	No
Dettaglio recupero IVA (it)	ai sensi del D.P.R. n. 633/1972
Sito Web	www.comelicosuperiore.info
PEC	comune.comelicosuperiore@pec.it

Risorse proprie	
Contributi in natura (€)	0,00
Descrizione	
Contributo finanziario	0,00
Descrizione	
Entrate	
Ammontare indicativo	0,00
Descrizione	
Tasso forfettario	
Tasso forfettario personale (%)	0
Descrizione	
Tasso forfettario costi generali (%)	0
Descrizione	
Ubicazione attività	
Si prevede di attuare parte del progetto al di fuori rispetto all'area di programma?	No
Importo previsto	0,00
Note	
Capacità e competenze	
<b>1. La propria struttura ha la necessaria capacità amministrativa, finanziaria e operativa per realizzare le attività previste?</b>	
<p>Il comune di Comelico Superiore dispone delle risorse operative e personali sufficienti a garantire la piena realizzazione dei propri compiti e contenuti nel progetto. In più il comune approfitta delle esperienze guadagnate tramite la multipla partecipazione a progetti transfrontalieri nel periodo di programmazione passato ed quello attuale. L'amministrazione comunale ha partecipato sia come Leadpartner che come Partner del Progetto a diversi progetti INTERREG. La realizzazione dell'intervento presente avverrà in stretto coordinamento con i le autorità amministrative regionali.</p>	

#### Aiuti di stato

Criterio	Criterio soddisfatto	Dettagli (it)
Trasferimento di risorse statali	Si	
Vantaggio economico	No	L'assegnazione del contributo crea un vantaggio economico al partner del progetto che nell'ambito delle sue attività ordinarie non o solo parzialmente sarebbe realizzabile. Non causa però delle distorsioni competitive, perchè il comune è un soggetto giuridico pubblico senza scopo di lucro che investe il capitale a disposizione interamente per le attività previste dal progetto.
Selettività	Si	
Distorsione della concorrenza	No	L'assegnazione del contributo non causa delle distorsioni competitive nel senso delle politiche della libera concorrenza UE e le norme in vigore. La posizione del beneficiario sul mercato non viene migliorata sui costi di altri concorrenti.

Criterio	Criterio soddisfatto	Dettagli (it)
Pregiudizio al commercio	No	Insieme all' esclusione di effetti di sbilanciamento della libera competitività si escludono anche effetti di ostacolamento del commercio. Questo contributo ha solo effetti locali e regionali ed é perciò da considerare irrilevante per il commercio transnazionale

ID beneficiario	844
Ruolo del beneficiario	PP2
Denominazione (de)	Comune di Kartitsch
Indirizzo	Kartitsch 9941 Kartitsch ()
Soggetto con potere di firma	Josef Außerlechner ( Austria) 26/07/1969
Indirizzo (sede locale)	()
Referente	Josef Außerlechner e.mail buergermeister@kartitsch.at telefono
Codice NUTS3	(AT333)Osttirol
Personalità giuridica	2.4.30 Comune
Recupero IVA	Si
Dettaglio recupero IVA (it)	Non soggetto a IVA, § 2 Körperschaftssteuergesetz (vedi allegato dichiarazione IVA Comune di Kartitsch)
Sito Web	
PEC	

Risorse proprie	
Contributi in natura (€)	0,00
Descrizione	
Contributo finanziario	9.000,00
Descrizione	Eigenmittel 15%
Entrate	
Ammontare indicativo	0,00
Descrizione	
Tasso forfettario	
Tasso forfettario personale (%)	0
Descrizione	
Tasso forfettario costi generali (%)	0
Descrizione	
Ubicazione attività	
Si prevede di attuare parte del progetto al di fuori rispetto all'area di programma?	No
Importo previsto	0,00
Note	
Capacità e competenze	
<b>1. La propria struttura ha la necessaria capacità amministrativa, finanziaria e operativa per realizzare le attività previste?</b>	
<p>Il comune di Kartitsch dispone delle risorse operative e personali sufficienti a garantire la piena realizzazione dei propri compiti e contenuti nel progetto. In più il comune approfitta delle esperienze guadagnate tramite la multipla partecipazione a progetti transfrontalieri nel periodo di programmazione passato ed quello attuale. L'amministrazione comunale ha partecipato sia come Leadpartner che come Partner del Progetto a diversi progetti INTERREG. La realizzazione dell'intervento presente avverrà in stretto coordinamento con i partner del progetto e le autorità amministrative regionali.</p>	

#### Aiuti di stato

Criterio	Criterio soddisfatto	Dettagli (it)
Trasferimento di risorse statali	Si	
Vantaggio economico	No	L'assegnazione del contributo crea un vantaggio economico al partner del progetto che nell'ambito delle sue attività ordinarie non o solo parzialmente sarebbe realizzabile. Non causa però delle distorsioni competitive, perchè il comune è un soggetto giuridico pubblico senza scopo di lucro che investe il capitale a disposizione interamente per le attività previste dal progetto.
Selettività	Si	
Distorsione della concorrenza	No	L'assegnazione del contributo non causa delle distorsioni competitive nel senso delle politiche della libera concorrenza UE e le norme in vigore. La posizione del beneficiario sul mercato non viene migliorata sui costi di altri concorrenti.

Criterio	Criterio soddisfatto	Dettagli (it)
Pregiudizio al commercio	No	Insieme all' esclusione di effetti di sbilanciamento della libera competitività si escludono anche effetti di ostacolamento del commercio. Questo contributo ha solo effetti locali e regionali ed é perciò da considerare irrilevante per il commercio transnazionale.



## C. Descrizione del progetto

### 3.1 Rilevanza e strategia

#### 1. Quale necessità sussiste per l'attuazione del progetto nella rispettiva area di programma e in particolare nelle regioni coinvolte? Descrivere problematiche, opportunità, minacce, obiettivi, attività e risultati attesi.

Il progetto corrisponde agli obiettivi della crescita sostenibile ed inclusiva. In prima linea si tratta della protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale comune nell'area di progetto nonché della sua conoscenza.

CRESCITA SOSTENIBILE:

- 1) Valorizzazione delle risorse naturali e culturali nell'area di confine tra Ostirol, Trentino, Alto Adige e Veneto, fruizione sostenibile mirata all'incremento dell'attrattività turistica territoriale.
- 2) Conservazione, esplorazione ed aumento dello spazio naturale dell'area progettuale.
- 3) Efficienza delle risorse tramite la valorizzazione dell'offerta turistica culturale, in quanto può contribuire alla destagionalizzazione e sovraccarico

CRESCITA INCLUSIVA:

- 1) valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale della regione tramite la trasmissione di sapere e valori.
- 2) rafforzamento dell'identità comune ed attivazione di nuovi impulsi nell'area di progetto.
- 3) Incentivazione della cooperazione tra istituzioni pubbliche (comuni, uffici pubblici,...) con partner privati.

PROBLEMA: I cippi del 1753 nonostante il loro valore fino ad oggi non sono stati vincolati come beni culturali e rischiano di essere deteriorati irreversibilmente.

Dal momento che i cippi sono un bene comune dei confinanti finora non è stata pensata una procedura codificata tra le Soprintendenze competenti per un eventuale vincolo.

OPPORTUNITÀ: Lo spazio naturale ed il suo patrimonio culturale contiene un potenziale enorme ad alto valore didattico. La popolazione ed i visitatori della regione in futuro avranno l'opportunità, di esplorare una regione, la quale - dopo l'accordo amichevole del 1753 - era stata più volte colpita da conflitti armati, mentre oggi si regge sullo spirito europeo e dalla convivenza pacifica.

RISULTATI:

- 1) Impostazione e messa in rete dell'offerta turistica-culturale, ampliamento del turismo sostenibile e lento.
- 2) Aumento della notorietà dell'area progettuale.

#### 2. Come e in che misura il progetto è coerente con una più ampia strategia su uno o più livelli politici (UE-2020, nazionale e regionale)? È coerente con la strategia alpina macroregionale EUSALP, rispetto all'ambito tematico del progetto?

Il progetto contribuisce al diritto umano alla partecipazione comune al patrimonio culturale.

L'ambito tematico del progetto risulta coerente con due delle tre priorità di Europa 2020:

- crescita sostenibile, il progetto mira a promuovere un'economia più efficiente sia sotto il profilo delle risorse sia sotto il profilo della competitività del territorio di cooperazione;
- crescita solidale, il progetto, contribuirà alla creazione di posti di lavoro in ambito turistico, favorendo la coesione economica, sociale e territoriale dell'area di intervento.

A livello nazionale il progetto corrisponde con l'obiettivo tematico OT 6 dell'accordo di partenariato 2014-2020, il quale comprende la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, ritenuti fondamentali asset di sviluppo nazionali anche con riferimento al sistema turistico. Inoltre incide sull' OT 8, contribuendo all'innalzamento dell'occupazione sostenibile nel territorio interessato. Per l' Austria la strategia per il turismo prevede una priorità forte sul turismo tematico, anche storico-culturale e le linee guida per il turismo del Tirolo prevedono una priorità forte sul turismo lento sulla base delle risorse naturali, storiche e culturali. A livello regionale e transfrontaliero il progetto è coerente agli ambiti di interesse delle strategie Leader dei Gal Prealpi e Dolomiti, inerenti al tema del turismo sostenibile e della correlata valorizzazione delle risorse culturali. La coerenza risulta evidente anche con la strategia EUSALP articolata in tre pilastri tematici, di cui il terzo pilastro, denominato "Assicurare la sostenibilità nelle Alpi", individua infatti come prima priorità il "rafforzamento delle risorse naturali e culturali". Il progetto risulta inoltre connesso ai programmi comunitari regionali, in particolare al POR-FESR Veneto Asse 3, con le azioni corrispondenti all'obiettivo specifico "Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali".

#### 3. Come saranno affrontate le nuove sfide e in che modo può essere utilizzato il potenziale eventualmente già esistente? Vengono elaborati delle soluzioni nuove ed innovative con il progetto? Descrivere, se pertinente, il carattere innovativo del contenuto del progetto.

Nell'area di confine tra il Trentino e il Veneto (Monte Baldo, Valsugana Orientale) esistono già degli itinerari nati su iniziativa locale, che trattano l'argomento dei cippi del 1753. Il progetto propone un approccio uniforme e "certificato" dalle varie soprintendenze territoriali alla conservazione, alla valorizzazione del patrimonio culturale e all'incremento della qualità della vita nelle aree lungo il confine storico, attraverso azioni volte ad incrementare l'attrattività turistico-culturale in un'ottica sostenibile. Continua il testing e l'applicazione di nuove tecnologie per la documentazione dei beni culturali, come p.e. sistemi dinamici di rilievo. Per la raccolta di informazioni sullo stato di conservazione e la posizione di tutti i cippi fino al Lago di Garda si applicherà il metodo dello sviluppo collettivo "Crowdsourcing". Si tratta dello sviluppo collettivo di un progetto da parte di numerose persone esterne all'entità che ha ideato il progetto stesso nonché della mappa condivisa, "Shared collaborative maps" per coinvolgere virtualmente gli esperti, appassionati e i confinanti lungo il confine storico.

#### 4. Se pertinente, esistono sinergie con altri progetti già sussistenti o iniziative europee? Ci si avvale di soluzioni già elaborate e di conoscenze già acquisite?

Il progetto contribuisce attivamente agli obiettivi e contenuti dell'anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 "SHARING HERITAGE" ed è in linea con i seguenti obiettivi specifici dello stesso:

- promuovere il dibattito, la ricerca e lo scambio di buone pratiche sulla qualità della conservazione, della salvaguardia, del riutilizzo e del miglioramento innovativi del patrimonio culturale.
- incoraggiare strategie di sviluppo locale e regionale che sfruttino il potenziale del patrimonio culturale, anche promuovendo il turismo sostenibile.
- promuovere il ruolo del patrimonio culturale dell'Europa quale componente essenziale della diversità culturale e del dialogo interculturale.
- promuovere la ricerca e l'innovazione in relazione al patrimonio culturale; favorire l'adozione e l'utilizzo dei risultati della ricerca da parte di tutti i portatori di interesse, in particolare le autorità pubbliche e il settore privato, e facilitare la diffusione dei risultati della ricerca a un pubblico più vasto.
- Uno dei temi principali dell'anno europeo sono le aree di confine e di incontro. Nel 2018 tutti gli europei saranno invitati a riflettere sugli aspetti unificanti dei confini e alle specificità di aree di vicinato in Europa.

La domanda di contributo vuole concretizzare il piccolo progetto dal titolo "1753: il confine storico tra la Repubblica di Venezia e il Tirolo", "approvato nell'ambito dei progetti CLLD che ha sviluppato la parte progettuale e capitalizza quindi i risultati di questo ultimo realizzando quanto ampiamente approfondito e progettato.

### 3.2 Cooperazione

#### 1. Descrivere il valore aggiunto generato dalla cooperazione transfrontaliera rispetto a un approccio puramente nazionale/regionale.

Dalla cooperazione transfrontaliera risulta un chiaro valore aggiunto in relazione al singolo approccio regionale. Questo valore aggiunto può essere visualizzato come segue:

- 1) obiettivi del progetto più ambiziosi dal raggiungimento di una dimensione critica: La cooperazione transfrontaliera offre la possibilità di estendere in modo significativo gli obiettivi del progetto. Grazie alla cooperazione il beneficio totale supera la somma dei singoli successi (1 + 1 = 11). La fusione delle risorse e l'esperienza porta a sinergie e risparmi sui costi, in modo che gli obiettivi del progetto possano essere implementati in modo più rapido ed efficiente, per esempio, attraverso il risparmio in spese per attrezzature tecniche, tecnologie, attività di comunicazione e sensibilizzazione.
- 2) Creazione di identità territoriale e di sensibilizzazione: La cooperazione transnazionale sensibilizza la popolazione locale per la propria storia e la regione. L'apertura transfrontaliera che risulta da questo progetto aumenta la consapevolezza della propria regione e aiuta di creare un più profondo senso di identità per gli attori e di mantenerli come "ambasciatori" della propria regione.
- 3) Rafforzare le strategie territoriali e partenariati locali: Questo progetto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi europei, strategie nazionali e locali e rafforza l'impegno di tutti i partner coinvolti nel progetto anche in considerazione di progetti futuri.

#### 2. In quale degli ambiti qui riportati sussiste una cooperazione?

<input checked="" type="checkbox"/> 1. Sviluppo congiunto	Questo progetto si basa sui risultati del CLLD Dolomiti Live progetto piccolo "1753: Il confine storico tra la Repubblica di Venezia e Tirolo". A questo piccolo progetto tutti i partner del presente progetto sono/erano coinvolti. Il contenuto e soprattutto la progettazione in dettaglio delle attività infrastrutturali del presente progetto avvengono basati alla documentazione del piccolo-progetto.
<input checked="" type="checkbox"/> 2. Attuazione congiunta	Il progetto prevede l'attuazione congiunta tra i tre partner sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione delle opere infrastrutturali e degli altri workpackages ed in più il successivo monitoraggio sui risultati attesi. In fase di realizzazione il LP garantirà uno sviluppo congiunto ed integrato, tramite periodici incontri di un comitato di coordinamento del progetto. A quest'ultimo saranno demandate anche attività di confronto tecnico sulle principali fasi progettuali, non solo in termini fisico/finanziari ma anche contenutistici. E' prevista inoltre l'istituzione di un tavolo di esperti transfrontaliero per l'ambito dei beni culturali ed ambientali a cui spetteranno decisioni a riguardo delle misure di restauro, di riproposizione e di valorizzazione in chiave turistica.
<input type="checkbox"/> 3. Personale condiviso	Tutti i tre partner metteranno a disposizione personale specifico per seguire il progetto. In particolare sarà garantito uno specifico ruolo a ciascuno, condiviso pur nella logica di confronto e scambio continuo di informazioni. In questo modo il personale potrà collaborare e coordinarsi al suo interno in ogni singolo WP e anche tra un WP e l'altro. La condivisione sarà più spinta in corrispondenza di quegli interventi previsti da più partner, fermo restando il reciproco confronto anche per ciò che riguarda azioni più legate al territorio. Il personale dedicato al progetto opererà secondo una logica di mutuo aiuto e collaborazione reciproca, volta ad esaltarne le migliori specificità funzionali per una corretta esecuzione progettuale.
<input checked="" type="checkbox"/> 4. Finanziamento congiunto	Il progetto prevede la condivisione dei costi di progetto tra i 3 partners in forma proporzionale all'entità delle opere realizzate sui rispettivi territori e nel rispetto degli accordi di natura economica. I partner non associati partecipano con un proprio congiunto cofinanziamento per sostenere la spesa complessiva di progetto. La quota del comune di Kartitsch risulta più bassa per la preesistenza di un sentiero in gran parte utilizzabile per il collegamento del centro abitato con il primo cippo di confine sulla Cresta Camica. Il quadro finanziario congiunto verrà monitorato continuamente da parte del LP. I partner verranno informati periodicamente sullo stato di avanzamento finanziario. Il LP provvederà inoltre la conformità del cronoprogramma di spesa.

### 3.3 Principi guida

<input checked="" type="checkbox"/>	I progetti per la conservazione dei beni culturali e naturali devono corrispondere alle norme locali in materia ambientale e garantire l'integrità del sistema ecologico
<input checked="" type="checkbox"/>	Le offerte turistiche devono comprendere almeno 2 destinazioni, uno per stato membro, e devono contribuire alla valorizzazione dei beni naturali e culturali
<input checked="" type="checkbox"/>	I siti che formano il patrimonio naturale e culturale devono essere accessibili al pubblico
<input checked="" type="checkbox"/>	Altro Il progetto promuove la tutela, la conservazione e la valorizzazione soft di un patrimonio naturale e culturale particolare della regione progetto, nonché l'apprezzamento di un patrimonio culturale comune. Esso supporta la diffusione della conoscenza storica, di tradizioni e valori della regione progetto transfrontaliera e sostiene i diritti umani per la partecipazione congiunta di patrimonio culturale, dichiarati dall'UNESCO

### 3.4 Indicatori

Indicatore di risultato	Unità	Baseline	Valore target	Descrizione (it)
RI4 - Numero di arrivi nell'area di programma	Numero	29.158.684	34.380.065	Il presente progetto può contribuire ad un incremento dei nuovi arrivi nell'intera area progettuale dai 3.000 fino ai 5.000 per anno. In totale tramite l'intenzione si potrebbero realizzare fino a 15.000 nuovi arrivi nel periodo dal 2019 fino al 2023.

Indicatore di output	Unità	Quantificazione	Descrizione (it)
OI4 - Numero di siti di interesse naturale e culturale valorizzati	Numero	49,00	O14 Lungo il sentiero sono stati rilevati 21 cippi, che verranno sottoposti a interventi di conservazione e di restauro. Altri 5 finora non sono stati localizzati e potranno essere riproposti (secondo le prescrizioni delle Soprintendenze). Su 6 sono da inserire gli stemmi originariamente presenti. Il sentiero collegherà 10 aree con resti della Prima Guerra Mondiale, 5 aree con monumenti del Vallo Littorio, la zona archeologica del Castrum Romano e 8 aree di interesse naturale (2 laghi, 1 grotta di ghiaccio, 1 cascata, 1 torbiera, 1 Parco Naturale, 1 Vulcano, 1 biotopo).
OI5 - Numero di nuovi prodotti per la valorizzazione dell'attrattività del patrimonio naturale e culturale	Numero	1,00	Il progetto prevede la Realizzazione di un percorso lungo e transfrontaliero, il quale valorizza il patrimonio naturale e culturale lungo già esistente lungo il confine storico e lo rende accessibile ad un turismo culturale, dolce e sostenibile.
CO01 - Numero di imprese che ricevono un sostegno	Numero	0,00	
CO02 - Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Numero	0,00	
CO04 - Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario	Numero	1.237,00	Il presente progetto aumenta l'attrattività della regione di confine e rafforza l'offerta nel settore del turismo culturale, sostenibile ea basso impatto. Le imprese turistiche nell'area circostante che ne saranno indirettamente avvantaggiate sono: 175 imprese a Comelico Superiore, 430 imprese nell'Alta Val Pusteria Ostirolese e 632 imprese nella regione delle Dolomiti.
CO23 - Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione	Ettaro	17,00	Il paesaggio naturale, coinvolto dal progetto presente, sarà valorizzato naturalisticamente con la creazione di percorsi e strutture sostenibili. Verrà valorizzato un totale di 20,4 km di percorsi transnazionali, dei quali 13 km già esistenti, 2,5 km da risistemare con una migliore percorribilità e 4,3 km sono da creare ex-novo.

### 3.5 Principi orizzontali

<b>Parità fra uomini e donne</b>	Il progetto contribuisce al principio della parità tra uomini e donne	Si	Il progetto prevede misure di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-culturale indifferenziatamente rivolte sia agli uomini che alle donne, contribuendo in tal senso al principio di parità tra di essi. Durante la fase preparatoria il LP ha partecipato sia con il proprio presidente, sia con il direttore donna, il quale aveva un ruolo rilevante nella definizione del budget di progetto e sua corretta ripartizione tra i partner, tale ruolo sarà mantenuto anche nell'attuazione del progetto. Durante l'attuazione del progetto sarà inoltre incentivata la presenza almeno di un soggetto donna nel comitato di coordinamento. L'idea di progetto è stata fortemente sostenuta dalla direttrice dell'ufficio per i Beni Artistici della Provincia di Bolzano, la quale sarà anche membro attivo del comitato scientifico.
<b>Non discriminazione</b>	Il progetto contribuisce al principio della non discriminazione	Si	Il progetto prevede la realizzazione di un'opera ad uso pubblico con particolare attenzione alle tematiche del rispetto e della pace, dato che si tratta di un confine storico nato senza guerre, dalla condivisione e dallo sviluppo condiviso (opera transfrontaliera posizionata esattamente su una linea di territorio di proprietà comune). I metodi del Crowdsourcing e dei Shared Maps con la prevista partecipazione di comuni cittadini, giovani ricercatori, studenti ed esperti senior includono per definizione tutti gli interessati a pari opportunità. La natura non discriminatoria del progetto verrà garantita inoltre grazie ai principali risultati di progetto, liberamente accessibili a tutti camminando lungo il confine o attraverso la tecnologia ICT. Tutti i tre partner si impegnano a rispettare nella realizzazione del progetto i principi di economicità, efficienza, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

### Sviluppo sostenibile

<input checked="" type="checkbox"/>	Sviluppo di offerte turistiche sostenibili (eventualmente anche attraverso l'ottenimento di certificazioni)
<input type="checkbox"/>	Sviluppo di infrastrutture per il turismo che disincentivano l'impiego dell'auto privata e/o che incentivino altre forme di mobilità (pedonale, ciclistica, mezzi pubblici)

<input checked="" type="checkbox"/>	Utilizzo di risorse artificiali già esistenti al fine di evitare nuovo consumo di suolo
<input type="checkbox"/>	Applicazione di tecniche e materiali che evitano l'impermeabilizzazione dei suoli nella realizzazione di manufatti
<input checked="" type="checkbox"/>	Interventi di valorizzazione e miglioramento di aree di interesse naturalistico
<input checked="" type="checkbox"/>	Interventi di valorizzazione degli aspetti culturali e didattici delle aree di interesse naturalistico

### 3.6 Sostenibilità nel tempo e divulgazione di risultati

#### 1. Come sarà garantito che i prodotti e i risultati del progetto avranno un effetto duraturo nel tempo oltre la fine del progetto?

Il progetto avrà degli effetti sostenibili anche oltre l'orizzonte delle attività proposte, sia in ambito culturale, che in quello ecologico, sociale ed economico. Per garantire questi effetti il progetto verrà accompagnato da misure concrete di comunicazione e sensibilizzazione che rafforzeranno la consapevolezza culturale della popolazione e degli ospiti nell'area di progetto transfrontaliera.

Per raggiungere questi obiettivi verranno attivate delle misure mirate di pubbliche relazioni, soprattutto nell'ambito delle nuove tecnologie di comunicazione. È previsto l'allestimento di un sito internet (Landing Page) con il dominio già esistente [www.1753.eu](http://www.1753.eu), e verranno aumentate le attività del gruppo Facebook Anno 1753 ([www.facebook.com/groups/1059331294137452/](https://www.facebook.com/groups/1059331294137452/)), sul quale la popolazione e gli ospiti della regione possono interagire interattivamente attraverso i propri post.

I partner organizzeranno in collaborazione delle presentazioni del progetto aperte al pubblico nella propria regione coinvolgendo media locali e regionali. L'offerta realizzata nel progetto verrà pubblicizzata con depliant trilingue e si offriranno delle visite guidate trilingue per interessati su parte del percorso o sul percorso a lunga distanza. Queste visite serviranno alla comunicazione delle conoscenze e dei valori naturalistici e storico-culturali e garantiranno la partecipazione comune al patrimonio culturale valorizzato.

Il percorso verrà inserito in piattaforme online (Open Street Map) ed in un sistema WebGIS, per garantire la sua reperibilità anche dopo la fine del progetto.

Il progetto rafforza l'identità comune della regione di confine e favorirà la collaborazione dei partner locali e di quelli associati. Questi aspetti manterranno la loro importanza simbolica oltre la fine dell'attività. Saranno una base preziosa per ulteriori progetti di cooperazione nell'area di progetto ed oltre.

#### 2. Come verrà garantito che i prodotti e i risultati del progetto potranno essere applicati/replicati da altre organizzazioni/regioni ecc. al di fuori del presente progetto?

L'applicazione dei prodotti e dei risultati del progetto da parte di terzi è garantito tramite attività complessive di informazione e comunicazione bilingue, che, naturalmente, saranno in conformità del regolamento UE 821/2014. Il LP crea una pagina web bilingue sotto il dominio esistente [www.1753.eu](http://www.1753.eu), la quale viene utilizzata per la documentazione e la diffusione dei prodotti e dei risultati del progetto presente. In tal modo, una documentazione dei contenuti e lo sviluppo amministrativo del progetto è garantita. Può accedere qualsiasi altra organizzazione o regione per garantire un cambio d'informazioni transfrontaliero. Tutti i risultati del progetto, come ad esempio il materiale stampato, comunicati stampa, foto o riprese video, rapporti tecnici e altri documenti saranno pubblicati sulla pagina web. Inoltre, saranno pubblicati i recapiti dei soggetti coinvolti nel progetto, in modo tale che le parti esterne avranno la possibilità di interagire con i soggetti coinvolti nel progetto.

### 3.7 Partenariato

#### 1. I partner coinvolti nel progetto sono adatti per affrontare la sfida e le opportunità e per raggiungere gli obiettivi specifici del progetto? I partner hanno una comprovata esperienza e capacità tecnica, amministrativa e finanziaria?

Tutti i tre partner hanno le caratteristiche di affidabilità tecnico economica necessarie alla realizzazione del progetto. I medesimi partner hanno presentato e ottenuto l'approvazione di un piccolo progetto CLLD Dolomiti Live relativo alla progettazione preliminare e definitiva del presente progetto, dimostrando qualità e affidabilità nelle relazioni reciproche. Tenendo conto del piano cronologico assai stretto in combinazione con le misure infrastrutturali programmate nel progetto presente va sottolineato che tutti i tre partner dispongono delle capacità di projectmanagement ad alto livello essendo abituati alla realizzazione di progetti intensi e complessi. Le competenze dei partner stessi nonché il coinvolgimento delle soprintendenze regionali è idoneo a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto soprattutto per quanto riguarda la valorizzazione delle risorse naturalistiche e culturali, nonché lo sviluppo di un'offerta turistica-culturale sostenibile.

#### 2. I partner hanno un ruolo rilevante e definito nella partnership e traggono un reale beneficio da essa? Descrivere la ripartizione dei ruoli, in modo coerente rispetto alle competenze e alle capacità di ciascun partner?

A tutti i partner sono stati assegnati ruoli rilevanti, che sono definiti come segue:

LP: - responsabilità amministrativa generale per la realizzazione del progetto, - interlocutore con l'autorità di gestione - segretario e centro di coordinamento regionale - responsabilità per la pianificazione e attuazione delle misure di informazione e sensibilizzazione - responsabilità principale per l'esecuzione dei lavori che riguardano i lotti 01, 02 e 03, - gestione di riunioni e programmazione dei rapporti tra i partner progettuali

- l'interfaccia negli scambi tra PP1 e PP2.

PP1: - responsabilità amministrativa parziale per il contenuto progettuale pianificato e corretta attuazione - responsabilità principale per la realizzazione del ponte tibetano e la torre in legno - impostazione e attivazione GIS Web - trasferimento d'informazioni al LP quando necessario.

PP2: responsabilità amministrativa parziale per il contenuto del progetto previsto e corretta attuazione, responsabilità principale per l'esecuzione dei lavori che riguardano il lotto 04 (Kartitsch - Cresta Carnica), - responsabilità principale per la realizzazione del punto informativo nel centro di Kartitsch - responsabilità principale della formazione per le guide escursionistiche e di montagna.

La divisione dei compiti porta un reale beneficio per tutti e tre i partner del progetto che possono raggiungere gli obiettivi del progetto in modo più ambizioso, rapido, efficiente e conveniente. Allo stesso tempo, ciascun partner approfitta del know-how degli altri partner del progetto.

### 3.8 Impatto territoriale

Italia	
Regione Trentino Alto Adige	
<input checked="" type="checkbox"/>	Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Regione Veneto	
<input checked="" type="checkbox"/>	Provincia di Belluno
<input type="checkbox"/>	Provincia di Treviso
<input type="checkbox"/>	Provincia di Vicenza
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	
<input type="checkbox"/>	Provincia di Udine
<input type="checkbox"/>	Provincia di Gorizia
<input type="checkbox"/>	Provincia di Pordenone
<input type="checkbox"/>	Provincia di Trieste
Austria	
Land Kärnten	
<input type="checkbox"/>	Klagenfurt – Villach
<input type="checkbox"/>	Oberkärnten
<input type="checkbox"/>	Unterkärnten
Land Salzburg	
<input type="checkbox"/>	Lungau
<input type="checkbox"/>	Pinzgau – Pongau
<input type="checkbox"/>	Salzburg und Umgebung
Land Tirol	
<input type="checkbox"/>	Innsbruck
<input type="checkbox"/>	Tiroler Oberland
<input type="checkbox"/>	Tiroler Unterland
<input type="checkbox"/>	Außerfern
<input checked="" type="checkbox"/>	Osttirol
	Altre NUTS 3 (fuori dell'area di programma)
Un progetto può essere attuato, in maniera totale o parziale, al di fuori dell'area di programma, a condizione che sia a beneficio di tale area. Se del caso, elencare le aree NUTS 3 e fornire una motivazione adeguata.	

#### D. Costi del progetto

##### 1. Costi del progetto per beneficiario e categoria di costo

	Personale	Costi generali	Servizi esteri	Infrastrutture	Attrezzature	Spese di viaggio	Totale
Associazione Turistica Sesto	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
Comune di Comelico Superiore	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Comune di Kartisch	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>479.000,00</b>
<b>% sul totale</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100%</b>

##### 2. Costi del progetto per WP e categoria di costo

Work package	Personale	Costi generali	Servizi esteri	Infrastrutture	Attrezzature	Spese di viaggio	Totale
WP 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WP 2	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
WP 3	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.000,00</b>
<b>% sul totale</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100%</b>

##### 3. Costi del progetto per beneficiario e WP

Beneficiario	LP	PP 1	PP 2	Totale	% sul totale
WP 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
WP 2	7.000,00	16.000,00	6.000,00	29.000,00	6,05%
WP 3	182.000,00	214.000,00	54.000,00	450.000,00	93,95%
<b>Totale</b>	<b>189.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>100%</b>

#### 4. Costi del progetto per beneficiario e anno

	2018		2019		2020	
LP	62.500,00	33,07%	120.000,00	63,49%	6.500,00	3,44%
PP1	20.000,00	8,70%	210.000,00	91,30%	0,00	0,00%
PP2	0,00	0,00%	44.000,00	73,33%	16.000,00	26,67%
<b>Totale</b>	<b>82.500,00</b>	<b>17,22%</b>	<b>374.000,00</b>	<b>78,08%</b>	<b>22.500,00</b>	<b>4,70%</b>

## E. Work packages

Nr WP	Titolo WP				Inizio WP mese	Fine WP mese	Budget WP
1	Project management				05/2018	04/2020	0,00
Categorie di costo	Personale	Costi generali	Servizi esterni	Infrastrutture	Attrezzature	Spese di viaggio	Totale
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrivere le attività e i prodotti del WP							
<p>Servizio di consulenza per progettazione amministrativa e contenutistica (consulenza esterna): riunioni operativi e riunioni di partemariato, management documenti, bilancio intermediario e bilancio finale con rapporto in lingua tedesca. I costi per il project management verranno coperti dal LP con risorse proprie fuori dal budget del progetto.</p>							

Nr WP	Titolo WP				Inizio WP mese	Fine WP mese	Budget WP
2	Comunicazione				05/2018	04/2020	29.000,00
Categorie di costo	Personale	Costi generali	Servizi esterni	Infrastrutture	Attrezzature	Spese di viaggio	Totale
	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00

**Descrivere le attività e i prodotti del WP**

1) Elaborazione di un depliant in tre lingue: Concetto, grafica, traduzione e stampa di 5.000 pezzi complessivi; 2) Formazione per le guide escursionistiche e di montagna: Formazione per 2 guide escursionistiche a partner tramite un esperto esterno bilingue. Contenuto formazione: base teorica 1 giorno per insegnare lo sfondo storico, attuazione pratica 1 giorno con ispezione del percorso; 3) WebGIS del sentiero lungo il confine, integrazione in Open Street Map: Strutturare l'architettura del Database, creare l'interfaccia utente per la navigazione, scrivere le funzioni PHP e Javascript per l'interazione tra interfaccia e database, ottimizzazione dei dati; 4) Relazioni pubbliche: Presentazione del progetto nei comuni dei partner coinvolgendo i media locali e regionali, comunicati stampa in tedesco e italiano (scrittura e traduzione), il supporto di account di social media esistenti, l'elaborazione di una pagina web di uso comune da parte dei PP, segnaletica relativa al progetto in conformità del regolamento 1303/2013 allegato XII, par. 2.2 (4, 5)

<b>Beneficiario</b>	Associazione Turistica Sesto
<b>Descrizione</b>	Il LP realizza le seguenti attività: 1) Elaborazione di un depliant in tre lingue; 4) Relazioni pubbliche
<b>Totale</b>	7.000,00
<b>Personale</b>	0,00
<b>Costi generali</b>	0,00
<b>Servizi esterni</b>	7.000,00 1) Depliant (grafica, immagini, traduzione e stampa): 3.000,00 €; 4) Relazioni pubbliche (noleggio, ristorazione, noleggio di attrezzature tecniche se necessario, fotografo, scrittura, traduzione, elaborazione di una pagina web, grafica e produzione segnaletica): 4.000,00 €
<b>Infrastrutture</b>	0,00
<b>Attrezzature</b>	0,00
<b>Spese di viaggio</b>	0,00
<b>Inizio WP mese</b>	05/2018
<b>Fine WP mese</b>	04/2020

<b>Beneficiario</b>	Comune di Comelico Superiore
<b>Descrizione</b>	PP1 realizza le seguenti attività: 3) WebGIS del sentiero lungo il confine, integrazione in Open Street Map
<b>Totale</b>	16.000,00
<b>Personale</b>	0,00
<b>Costi generali</b>	0,00
<b>Servizi esterni</b>	16.000,00 3) WebGIS (Strutturare l'architettura del Database, creare l'interfaccia utente per la navigazione, scrivere le funzioni PHP e Javascript per l'interazione tra interfaccia e database, ottimizzazione dei dati, integrazione in Open Street Map): 16.000,00 €
<b>Infrastrutture</b>	0,00
<b>Attrezzature</b>	0,00
<b>Spese di viaggio</b>	0,00
<b>Inizio WP mese</b>	01/2019
<b>Fine WP mese</b>	12/2019

<b>Beneficiario</b>	Comune di Kartisch
<b>Descrizione</b>	PP2 realizza le seguenti attività: 2) Formazione per le guide escursionistiche e di montagna



<b>Totale</b>	6.000,00
<b>Personale</b>	0,00
<b>Costi generali</b>	0,00
<b>Servizi esterni</b>	6.000,00 2) Formazione per le guide escursionistiche e di montagna (costi per docenti, noleggio sala, noleggio di attrezzature tecniche se necessario, materiale didattico): 6.000,00 €
<b>Infrastrutture</b>	0,00
<b>Attrezzature</b>	0,00
<b>Spese di viaggio</b>	0,00
<b>Inizio WP mese</b>	01/2019
<b>Fine WP mese</b>	04/2020

<b>Milestone</b>	<b>Titolo milestone (it)</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Mese di raggiungimento</b>
Milestone 2.1	Pagina web	Elaborazione di una pagina web di uso comune da parte dei PP	12/2018
Milestone 2.2	Depliant	Concetto, grafica, traduzione e stampa per 5.000 pezzi	12/2019
Milestone 2.3	Presentazione del progetto	Presentazione del progetto nei comuni dei partner coinvolgendo i media locali e regionali	03/2020

Nr WP	Titolo WP				Inizio WP mese	Fine WP mese	Budget WP
3	Progettazione e infrastruttura				05/2018	04/2020	450.000,00
Categorie di costo	Personale	Costi generali	Servizi esterni	Infrastrutture	Attrezzature	Spese di viaggio	Totale
	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

#### Descrivere le attività e i prodotti del WP

Attività progettate: 1) Progettazione, elaborazione grafica e la realizzazione di elementi di informazione di varie dimensioni (6 totem grandi, 17 totem piccoli, 40 cartelli); 2) Restauro dei 21 cippi esistenti, la riproduzione e la ri-costruzione del cippo n°1 sulla cresta Camica. Riproduzione e riapplicazione di 6 paia di bassorilievi sui cippi; 3) Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità di un ponte tibetano per favorire l'attraversamento del torrente Padola; 4) Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità di una struttura in elevazione in legno realizzata a Passo Monte Croce Comelico in corrispondenza del castrum romano con funzione di punto informativo del progetto; 5) Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità di una struttura in legno come partenza del percorso nel centro abitato di Kartitsch; 6) Progettazione sentiero lotto 1: Dal Passo Monte Croce alla Malga Nemes; 7) Progettazione sentiero lotto 2: Dalla Malga Nemes alla Cresta Camica; 8) Progettazione sentiero lotto 3: Creazione di una connessione tra i cippi R17 e S18 (vicino al Bunker Opera N. 10 alla Cima di Collisei); 9) Progettazione sentiero lotto 4: dal Fondovalle Winkertal alla Cresta Camica (cippo A1)

<b>Beneficiario</b>	Associazione Turistica Sesto
<b>Descrizione</b>	Il LP realizza le seguenti attività: 6) Progettazione sentiero lotto 1: Dal Passo Monte Croce alla Malga Nemes; 7) Progettazione sentiero lotto 2: Dalla Malga Nemes alla Cresta Camica; 8) Progettazione sentiero lotto 3: Connessione tra i cippi R17 e S18 (vicino al Bunker Opera N. 10 alla Cima di Collisei)
<b>Totale</b>	182.000,00
<b>Personale</b>	0,00
<b>Costi generali</b>	0,00
<b>Servizi esterni</b>	182.000,00 6) Progettazione sentiero lotto 1 (Messa in opera di connessioni tra la sentieristica esistente ed i cippi di confine, rendere accessibile e pulire le trincee della Prima Guerra Mondiale per riutilizzarli come percorso lungo il confine. Messa in opera di passerelle e ponticelli in zone umide.): 42.000,00 €; 7) Progettazione sentiero lotto 2 (Messa in opera di connessioni tra la sentieristica esistente ed i cippi di confine, rendere accessibile e pulire le trincee della Prima Guerra Mondiale per riutilizzarli come percorso lungo il confine. Messa in opera di passerelle e ponticelli in zone umide.): 125.000,00 €; 8) Progettazione sentiero lotto 3 (Messa in opera di connessioni tra la sentieristica esistente ed i cippi di confine, rendere accessibile e pulire le trincee della Prima Guerra Mondiale per riutilizzarli come percorso lungo il confine. Creazione di una connessione tra i cippi R17 e S18 vicino al Bunker Opera N. 10 alla Cima di Collisei): 15.000,00 €
<b>Infrastrutture</b>	0,00
<b>Attrezzature</b>	0,00
<b>Spese di viaggio</b>	0,00
<b>Inizio WP mese</b>	05/2018
<b>Fine WP mese</b>	04/2020

<b>Beneficiario</b>	Comune di Comelico Superiore
<b>Descrizione</b>	PP1 realizza le seguenti attività: 1) Progettazione, elaborazione grafica e la realizzazione di elementi di informazione di varie dimensioni (6 totem grandi, 17 totem piccoli, 40 cartelli); 2) Restauro dei 18 cippi esistenti, la riproduzione e la ri-costruzione del cippo n°1 sulla cresta Camica. Riproduzione e riapplicazione di 6 paia di bassorilievi sui cippi; 3) Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità di un ponte tibetano per favorire l'attraversamento del torrente Padola; 4) Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità di una struttura in elevazione in legno realizzata a Passo Monte Croce Comelico in corrispondenza del castrum romano con funzione di punto informativo del progetto
<b>Totale</b>	214.000,00
<b>Personale</b>	0,00
<b>Costi generali</b>	0,00
<b>Servizi esterni</b>	214.000,00

	1) Sistema di guida segnaletica (concetto, elaborazione grafica e realizzazione, incl. i costi per la sicurezza sul lavoro, i costi di trasporto speciali e l'installazione): 35.000,00 €; 2) Restauro, riproduzione e ri-costruzione dei cippi inclusa la pulizia e l'integrazione: 21.000,00 €; 3) Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità di un ponte tibetano per favorire l'attraversamento del torrente Padola: 78.000,00 €; 4) Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità di una struttura in elevazione in legno realizzata a Passo Monte Croce Comelico in corrispondenza del castrum romano con funzione di punto informativo del progetto: 80.000,00 €
<b>Infrastrutture</b>	0,00
<b>Attrezzature</b>	0,00
<b>Spese di viaggio</b>	0,00
<b>Inizio WP mese</b>	05/2018
<b>Fine WP mese</b>	12/2019

<b>Beneficiario</b>	Comune di Kartisch
<b>Descrizione</b>	PP2 realizza le seguenti attività: 5) Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità di una struttura in legno come partenza del percorso nel centro abitato di Kartitsch; 9) Progettazione sentiero lotto 4: dal Fondovalle Winkertal alla Cresta Carnica (cippo A1)
<b>Totale</b>	54.000,00
<b>Personale</b>	0,00
<b>Costi generali</b>	0,00
<b>Servizi esterni</b>	54.000,00 5) Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità di una struttura informativa come punto di partenza (rinnovo piazza, imitazione cippo, struttura con cartelli di informazione): 33.000,00 €; 9) Progettazione sentiero lotto 4 (Ristrutturazione generale del sentiero da Fondovalle Winkertal alla cappella Principe Heinrich. Messa in sicurezza del bivio verso al grotta di ghiaccio, manutenzione della via d'accesso dalla cappella Principe Heinrich alla Cresa Carnica - cippo A1): 21.000,00 €
<b>Infrastrutture</b>	0,00
<b>Attrezzature</b>	0,00
<b>Spese di viaggio</b>	0,00
<b>Inizio WP mese</b>	01/2019
<b>Fine WP mese</b>	04/2020

Milestone	Titolo milestone (it)	Descrizione	Mese di raggiungimento
Milestone 3.1	Concetto grafica sistema di guida segnaletica	Progettazione e elaborazione grafica di elementi di informazione di varie dimensioni	12/2019
Milestone 3.2	Riproduzione cippi	Riproduzione e riallestimento del Termine Territoriale Provinciale Nr. 1 sulla Cresta Carnica. riproposizione di 4 cippi ed inserimento di 6 paia di stemmi / bassorilievi su cippi (entrambi secondo le prescrizioni delle Soprintendenze)	12/2019
Milestone 3.3	Struttura ponte tibetano	Progettazione esecutiva, direzione lavori , contabilita' di un ponte tibetano per favorire l'attraversamento del torrente Padola	11/2019
Milestone 3.4	Struttura in elevazione in legno	Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilita' di una struttura in elevazione in legno realizzata a Passo Monte Croce Comelico in corrispondenza del castrum romano con funzione di punto informativo del progetto	11/2019
Milestone 3.5	Struttura informativa come punto di partenza	Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilita' di una struttura in legno come partenza del percorso nel centro abitato di Kartitsch	11/2019
Milestone 3.6	Sentiero lotto 1	Dal Passo Monte Croce alla Malga Nemes.	11/2019
Milestone 3.7	Sentiero lotto 2	Dalla Malga Nemes alla Cresta Carnica	11/2019

Milestone 3.8	Restauro cippi	Restauro dei 21 cippi esistenti: Puliture, integrazioni, protezione della pietra	12/2019
Milestone 3.9	Sentiero lotto 3	Connessione tra i cippi R17 e S18 (vicino al Bunker Opera N. 10 alla Cima di Collisei)	03/2020
Milestone 3.10	Sentiero lotto 4	Fondovalle Winkertal - Cresta Camica	03/2020

## Allegati

Dichiarazione stato giuridico
Dichiarazioni pubblici
Dichiarazione fondi propri
Dichiarazione stato giuridico
Dichiarazioni pubblici
Dichiarazione cofinanziamento
Dichiarazione fondi propri
Dichiarazione stato giuridico
Dichiarazioni per imprese
Statuto associazione turistica
Relazione tecnico descrittiva
Relazione tecnico descrittiva_allegato1
Relazione tecnico descrittiva_allegato2
Pro loco IVA
Dichiarazione IVA comune di Kartitsch
Dichiarazioni di consenso Sesto
Dichiarazioni di consenso Comelico
Dichiarazione fondi propri
Piano finanziario complessivo
Piano finanziario LP
Piano finanziario PP1
Piano finanziario PP2
Dichiarazione stato giuridico PA1

## A. Projektantrag

### 1. Allgemeine Informationen

<b>Akronym</b>	1753 Trail		
<b>Projekttitel</b>	1753: Historische Grenze zwischen der Republik Venedig und Tirol. Umsetzung eines überregionalen Wanderweges in einen intern. Lehr- und Wanderpfad		
<b>Dauer</b>	<b>Beginn</b>	01/05/2018	<b>Anzahl Monate</b>
	<b>Ende</b>	30/04/2020	23
<b>Prioritätsachse</b>	2 - Natur und Kultur		
<b>Thematisches Ziel</b>	6 - Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der Ressourceneffizienz		
<b>Investitionspriorität</b>	6c - Bewahrung, Schutz, Förderung und Entwicklung des Natur- und Kulturerbes		
<b>Spezifisches Ziel</b>	4 - Schutz und Inwertsetzung des Natur- und Kulturerbes		
<b>Maßnahme</b>	10 - Schutz, Erhalt und sanfte Inwertsetzung des gemeinsamen Natur- und Kulturerbes		
<b>Aufruf</b>	Interreg V-A Italien-Österreich - Aufruf 2017		
<b>Projektnummer</b>	ITAT2280-P		
<b>Partnerschaft</b>	Ja		
<b>Erstellt</b>	26/06/2017 - Maria Luise Hofer		

### 2. Zusammenfassung des Projekts

**Beschreiben Sie kurz und konkret: - die Ausgangssituation, bzw. die dem Projekt zugrunde liegenden Problemstellungen; - die konkreten Ziele des Projektes; - die wesentlichen in den einzelnen Workpackages angeführten Aktivitäten; - von wem die Ergebnisse des Projektes genutzt werden; - wie die Projektergebnisse verbreitet werden; - welche Veränderung im Programmgebiet durch das Projekt erreicht wird; - welcher grenzüberschreitende und nachhaltige Mehrwert für das gesamte Programmgebiet erbracht wird.**

(de)

Das Projekt unterstützt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden Kartitsch (Osttirol), Comelico Superiore (Belluno) und Sexten (Südtirol) zur Realisierung eines überregionalen Weitwanderweges entlang der historischen Grenze der Republik Venedig und Tirol. Grundlage für dieses Projekt ist das CLLD Kleinprojekt "1753: Die historische Grenze zwischen der Republik Venedig und Tirol", welches sich momentan in der Umsetzung befindet. Die Grenze von 1753 mit der sie umgebenden Natur- und Kulturlandschaft ist gemeinsames Gut von Österreich und Italien bzw. der Regionen Veneto, Trentino-Südtirol und Osttirol. Das vorliegende Projekt sieht vor, die Grenzsteine von 1753 zu restaurieren, wieder aufzurichten und sie über einen Natur- und Kulturlehrpfad an der historischen Grenzlinie zwischen der Republik Venedig und Tirol zu verbinden. Die Grenze ist von einem System von Grenzdenkmälern gekennzeichnet, auf der Basis einer friedlichen Übereinkunft zwischen dem Dogen von Venedig und der Kaiserin von Österreich. Bis heute sind die Grenzsteine nicht unter Denkmalschutz, obwohl sie ein überaus bedeutendes Kulturgut der Grenzregion sind. Durch einen gemeinsamen Ansatz der Denkmalämter der Regionen wird versucht, die besten Herangehensweisen für die Konservierung und die Aufwertung der Grenzsteine zu erarbeiten. Die Denkmäler werden über einen Grenzweg zugänglich gemacht, der sich respektvoll in die bestehende Naturlandschaft und Wegenetz einfügen wird.

(it)

Il progetto sostiene la cooperazione transfrontaliera tra i comuni Kartitsch (Osttirol), Comelico Superiore (Belluno) e di Sesto (Alto Adige) per realizzare un sentiero lungo il confine nazionale storico della Repubblica di Venezia e del Tirolo. La base di questo progetto è il CLLD progetto piccolo "1753: Il confine storico tra la Repubblica di Venezia e del Tirolo", che attualmente si trova in fase di attuazione. Il confine dell' 1753 con il paesaggio naturale e culturale circostante è di proprietà comune dell' Austria e dell'Italia, ossia della regione Veneto, Trentino-Alto Adige e Tirolo. Il progetto prevede il restauro, il ricollocamento e la riproposizione dei cippi di confine del 1753, che verranno connessi attraverso un nuovo percorso naturalistico-culturale sviluppato lungo la linea storica di confine tra la Repubblica di Venezia e il Tirolo. Il confine era contrassegnato da un sistema di cippi realizzato mediante un accordo pacifico tra il Doge di Venezia e l'Imperatrice d'Austria. All'oggi questo patrimonio non è tutelato, pur rappresentando un' importante presenza storico culturale sul territorio di Confine. Attraverso un approccio comune delle soprintendene delle regioni coinvolti si sta elaborando il modo migliore per la conservazione e la valorizzazione dei cippi. I monumenti saranno resi accessibili attraverso un percorso lungo confine che si adatta rispettosamente al paesaggio e i percorsi naturali esistenti.

Englisch

The project supports the cross-border collaboration between the small towns of Kartitsch (Osttirol), Comelico Superiore (Belluno) and Sexten (Südtirol) to realise a supraregional hiking trail along the historical border of the Republic of Venice and Tyrol. The basis for this project is the CLLD small project „1753: The historical border of the Republic of Venice and Tyrol“, which is currently in the process of implementation. The border of 1753, with its surrounded natural and cultural landscape, is common good of Austria and Italy or of the regions Veneto, Trentino-Südtirol and Osttirol. The present project provides for a restauration of the boundary stones of 1753 and a connecting educational trail along the historical border between the Republic of Venice and Tyrol. The border is marked by a system of boundary stones, on the basis of a peaceful accord between the Doge of Venice and the Empress of Austria. Until today the boundary stones are not under monumental protection, although they are an important cultural heritage of the border regions. By a common engagement of heritage organizations in the regions it is attempted to work out the best way for conservation and appreciation. The monuments will be made accessible by a hiking path, which will fit well into the landscape and the path network.

### 3. Liste der Begünstigten

	Gebiet	Name des Begünstigten	EU-Mittel (EFRE)	Nationale Förderung	Eigenmittel	Finanzmittel (netto)	Einnahmen	Finanzmittel (gesamt)
LP	BLZ	Associazione Turistica Sesto	160.650,00	0,00	28.350,00	189.000,00	0,00	189.000,00

	Gebiet	Name des Begünstigten	EU-Mittel (EFRE)	Nationale Förderung	Eigenmittel	Finanzmittel (netto)	Einnahmen	Finanzmittel (gesamt)
PP1	VEN	Comune di Comelico Superiore	195.500,00	34.500,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
PP2	TIR	Gemeinde Kartisch	51.000,00	0,00	9.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00

#### 4. Liste der assoziierten Partner

Rolle	Gebiet	Steuernummer	Firmenbezeichnung
PP1	BLZ	00390090215	Amt für Bau und Kunstdenkmäler - Autonomen Provinz Bozen-Südtirol
PP2	Fuori area programma	ATU37980501	Österreichisches Bundesdenkmalamt - Abteilung für Inventarisierung und Denkmalforschung
PP3	Fuori area programma	00337460224	Abteilung Denkmalpflege Autonome Provinz Trient
PP4	VEN	80010310276	Abteilung Denkmalpflege, Archäologie und Landschaft für die Provinzen Veneto, Belluno, Padova und Treviso

## B. Begünstigte

### 1. Begünstigte des Projekts

ID Begünstigter	820
Rolle	LP
Bezeichnung (de)	Tourismusverein Sexten
Adresse	Dolomitenstraße 39030 Sesto (BZ ) ITALIA
Zeichnungsberechtigte Person	Maria Luise Hofer Brunico (BZ) 01/11/1981
Adresse (Zweigstelle)	( )
Ansprechpartner	Maria Luise Hofer e.mail direktion01@sexten.it telefono 0030 0474 71 03 10
NUTS3	(ITH10)Bolzano-Bozen
Rechtsnatur	1.7.10 Anerkannter Verein
Rückerstattung MwSt	Ja
Details Rückerstattung MwSt (de)	Pauschalisierte MwSt.-Besteuerung lt. Gesetz Nr. 398 vom 16.12.1991 (siehe Anlage Rechtliche Grundlage MwSt. TV Sexten)
Webseite	www.sexten.it
Zertifizierte Email-Adresse (PEC)	sexten@messnerpec.it

Eigenmittel	
Sachleistungen (€)	0,00
Beschreibung	
Finanzieller Beitrag	28.350,00
Beschreibung	Fondi propri 15%
Einnahmen	
Gesamtbetrag	0,00
Beschreibung	
Pauschalsatz	
Pauschalsatz Personal (%)	0
Beschreibung	
Pauschalsatz Verwaltungskosten (%)	0
Beschreibung	
Standort Aktivitäten	
Ist es vorgesehen, dass Teile des Projekts außerhalb des Programmgebiets umgesetzt werden?	Nein
Geplanter Betrag	0,00
Erläuterung	
Voraussetzungen und Kompetenzen	
<b>1. Besitzt die eigene Einrichtung die nötigen administrativen, finanziellen und operativen Voraussetzungen, um die geplanten Aktivitäten durchzuführen?</b>	
<p>Die Organisation verfügt über die notwendigen operativen und personellen Ressourcen zur erfolgreichen Umsetzung des Projektes. Sie stellt mindestens eine interne Mitarbeiterin zur Erfüllung aller verwaltungstechnischen Aufgaben ab, kann bei Bedarf weitere Mitarbeiter einbinden und holt sich in jedem Fall die beratende Unterstützung externer Experten aus dem Fachgebiet von EU-Förderprojekten. Die gesamte inhaltliche Umsetzung des Vorhabens erfolgt unter der Führung der Direktorin des Tourismusvereins Sexten, welche über ausreichende Erfahrung in der Umsetzung komplexer, touristischer Projekte verfügt. Aktuell ist der Tourismusverein Sexten als Projektpartner bereits aktiv in ein CLLD Kleinprojekt sowie in ein CLLD Mittelprojekt der CLLD Region Dolomiti Live eingebunden. Die Aufgabe der Leadpartnerschaft ist für den Verein neu, allerdings ist ihm die aktive Unterstützung der beiden anderen Projektpartner sicher, die selbst über ausreichend Erfahrung - auch als Leadpartner - in grenzüberschreitenden Projekten verfügen. Das gesamte Vorhaben wird in enger Abstimmung mit den Projektpartnern, der Regionalen Koordinierungsstelle und der FLC-Stelle in Bozen umgesetzt.</p>	

### Staatliche Beihilfen



Kriterium	Kriterium erfüllt	Details (de)
Transfer staatlicher Mittel	Ja	
Wirtschaftlicher Vorteil	Nein	Durch die Gewährung einer Beihilfe erwächst dem Projektpartner ein wirtschaftlicher Vorteil, der sich im normalen Geschäftsverlauf nicht oder nur teilweise ergeben könnte. Allerdings werden dadurch keine wettbewerbsverzerrenden Auswirkungen erzielt, zumal der Tourismusverein als privates Rechtssubjekt ohne Gewinnabsicht die finanziellen Mittel zur Gänze im Rahmen der im Projekt geplanten Maßnahmen weitergibt.
Selektivität	Ja	
Wettbewerbsverfälschung	Nein	Die Gewährung der beantragten Beihilfe hat keine wettbewerbsverzerrenden Auswirkungen im Sinne der EU-Wettbewerbspolitik und der geltenden Rechtsvorschriften. Die Stellung der Begünstigten am Markt wird dadurch nicht zu Lasten von potentiellen Konkurrenten verbessert.
Handelsbeeinträchtigung	Nein	Mit dem Ausschluss der Wettbewerbsverfälschung geht auch der Ausschluss der Handelsbeeinträchtigungen einher. Die Beihilfe hat lediglich lokale und regionale Auswirkungen und ist damit in der zwischenstaatlichen Handelstätigkeit als irrelevant zu bewerten.

ID Begünstigter	821
Rolle	PP1
Bezeichnung (de)	Comune di Comelico Superiore
Adresse	Via VI Novembre 32040 Comelico Superiore (BL)
Zeichnungsberechtigte Person	Marco Staunovo Polacco Pieve di Cadore (BL ) 26/10/1973
Adresse (Zweigstelle)	0
Ansprechpartner	Marco Staunovo Polacco e.mail ut.comelico@cmcs.it telefono 0435 68813
NUTS3	(ITH33)Belluno
Rechtsnatur	2.4.30 Gemeinde
Rückerstattung MwSt	Nein
Details Rückerstattung MwSt (de)	kein Anrecht auf Rückerstattung lt. Gesetz D.P.R. n. 633/1972
Webseite	www.comelicosuperiore.info
Zertifizierte Email-Adresse (PEC)	comune.comelicosuperiore@pec.it

Eigenmittel	
Sachleistungen (€)	0,00
Beschreibung	
Finanzieller Beitrag	0,00
Beschreibung	
Einnahmen	
Gesamtbetrag	0,00
Beschreibung	
Pauschalsatz	
Pauschalsatz Personal (%)	0
Beschreibung	
Pauschalsatz Verwaltungskosten (%)	0
Beschreibung	
Standort Aktivitäten	
Ist es vorgesehen, dass Teile des Projekts außerhalb des Programmgebiets umgesetzt werden?	Nein
Geplanter Betrag	0,00
Erläuterung	
Voraussetzungen und Kompetenzen	
<b>1. Besitzt die eigene Einrichtung die nötigen administrativen, finanziellen und operativen Voraussetzungen, um die geplanten Aktivitäten durchzuführen?</b>	
Die Gemeinde Comelico Superiore verfügt über die ausreichenden operativen und personellen Ressourcen, um eine erfolgreiche Umsetzung ihrer Aufgaben und Inhalte im Projekt zu garantieren. Zudem profitiert sie von den inhaltlichen und administrativen Erfahrungen, die sie durch mehrfache Beteiligung an grenzüberschreitenden Projekten in der vergangenen und aktuellen Förderperiode gewinnen konnte. Die Gemeindeverwaltung war bereits sowohl Lead- als auch Projektpartner in INTERREG-Projekten. Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt in enger Abstimmung mit den anderen Projektpartnern und den regionalen Ansprechpartnern auf Verwaltungsebene.	

#### Staatliche Beihilfen

Kriterium	Kriterium erfüllt	Details (de)
Transfer staatlicher Mittel	Ja	
Wirtschaftlicher Vorteil	Nein	Durch die Gewährung einer Beihilfe erwächst dem Projektpartner ein wirtschaftlicher Vorteil, der sich im normalen Geschäftsverlauf nicht oder nur teilweise ergeben könnte. Allerdings werden dadurch keine wettbewerbsverzerrenden Auswirkungen erzielt, zumal die Gemeinde als öffentliches Rechtssubjekt ohne Gewinnabsicht die finanziellen Mittel zur Gänze im Rahmen der im Projekt geplanten Maßnahmen weitergibt.
Selektivität	Ja	

Kriterium	Kriterium erfüllt	Details (de)
Wettbewerbsverfälschung	Nein	Die Gewährung der beantragten Beihilfe hat keine wettbewerbsverzerrenden Auswirkungen im Sinne der EU-Wettbewerbspolitik und der geltenden Rechtsvorschriften. Die Stellung der Begünstigten am Markt wird dadurch nicht zu Lasten von potentiellen Konkurrenten verbessert.
Handelsbeeinträchtigung	Nein	Mit dem Ausschluss der Wettbewerbsverfälschung geht auch der Ausschluss der Handelsbeeinträchtigungen einher. Die Beihilfe hat lediglich lokale und regionale Auswirkungen und ist damit in der zwischenstaatlichen Handelstätigkeit als irrelevant zu bewerten.

ID Begünstigter	844
Rolle	PP2
Bezeichnung (de)	Gemeinde Kartitsch
Adresse	Kartitsch 9941 Kartitsch ()
Zeichnungsberechtigte Person	Josef Außerlechner ( Österreich) 26/07/1969
Adresse (Zweigstelle)	()
Ansprechpartner	Josef Außerlechner e.mail buergermeister@kartitsch.at telefono
NUTS3	(AT333)Osttirol
Rechtsnatur	2.4.30 Gemeinde
Rückerstattung MwSt	Ja
Details Rückerstattung MwSt (de)	Nicht mehrwertssteuerpflichtig lt. § 2 Körperschaftssteuergesetz (siehe Anlage Erklärung MwSt. Gemeinde Kartitsch)
Webseite	
Zertifizierte Email-Adresse (PEC)	

Eigenmittel	
Sachleistungen (€)	0,00
Beschreibung	
Finanzieller Beitrag	9.000,00
Beschreibung	Fondi propri 15%
Einnahmen	
Gesamtbetrag	0,00
Beschreibung	
Pauschalsatz	
Pauschalsatz Personal (%)	0
Beschreibung	
Pauschalsatz Verwaltungskosten (%)	0
Beschreibung	
Standort Aktivitäten	
Ist es vorgesehen, dass Teile des Projekts außerhalb des Programmgebiets umgesetzt werden?	Nein
Geplanter Betrag	0,00
Erläuterung	
Voraussetzungen und Kompetenzen	
<b>1. Besitzt die eigene Einrichtung die nötigen administrativen, finanziellen und operativen Voraussetzungen, um die geplanten Aktivitäten durchzuführen?</b>	
Die Gemeinde Kartitsch verfügt über die ausreichenden operativen und personellen Ressourcen, um eine erfolgreiche Umsetzung ihrer Aufgaben und Inhalte im Projekt zu garantieren. Zudem profitiert sie von der inhaltlichen und administrativen Erfahrungen, die sie durch mehrfache Beteiligung an grenzüberschreitenden Projekten in der vergangenen und aktuellen Förderperiode gewinnen konnte. Die Gemeindeverwaltung war bereits sowohl Lead- als auch Projektpartner in INTERREG-Projekten. Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt in enger Abstimmung mit den anderen Projektpartnern und den regionalen Ansprechpartnern auf Verwaltungsebene.	

#### Staatliche Beihilfen

Kriterium	Kriterium erfüllt	Details (de)
Transfer staatlicher Mittel	Ja	
Wirtschaftlicher Vorteil	Nein	Durch die Gewährung einer Beihilfe erwächst dem Projektpartner ein wirtschaftlicher Vorteil, der sich im normalen Geschäftsverlauf nicht oder nur teilweise ergeben könnte. Allerdings werden dadurch keine wettbewerbsverzerrenden Auswirkungen erzielt, zumal die Gemeinde als öffentliches Rechtssubjekt ohne Gewinnabsicht die finanziellen Mittel zur Gänze im Rahmen der im Projekt geplanten Maßnahmen weitergibt.
Selektivität	Ja	

Kriterium	Kriterium erfüllt	Details (de)
Wettbewerbsverfälschung	Nein	Die Gewährung der beantragten Beihilfe hat keine wettbewerbsverzerrenden Auswirkungen im Sinne der EU-Wettbewerbspolitik und der geltenden Rechtsvorschriften. Die Stellung der Begünstigten am Markt wird dadurch nicht zu Lasten von potentiellen Konkurrenten verbessert.
Handelsbeeinträchtigung	Nein	Mit dem Ausschluss der Wettbewerbsverfälschung geht auch der Ausschluss der Handelsbeeinträchtigungen einher. Die Beihilfe hat lediglich lokale und regionale Auswirkungen und ist damit in der zwischenstaatlichen Handelstätigkeit als irrelevant zu bewerten.

## C. Projektbeschreibung

### 3.1 Relevanz und Strategie

#### 1. Welche Notwendigkeit besteht für die Umsetzung des Projektes im betreffenden Programmgebiet und insbesondere in den betreffenden Regionen? Beschreiben Sie Probleme, Chancen, Risiken, Ziele, Aktivitäten und erwartete Ergebnisse.

Das Projekt hat nachhaltiges und inklusives Wachstum zum Ziel. Prioritär geht es um den Schutz, den Erhalt und die sanfte Aufwertung eines besonderen Natur- und Kulturerbes in der Projektregion und die Wertschätzung des gemeinsamen, kulturellen Erbes.

##### NACHHALTIGES WACHSTUM:

- 1) Aufwertung von natürlichen und kulturellen Ressourcen im Grenzgebiet zw. Osttirol, Trentino, Südtirol und Venetien sowie deren nachhaltiger Nutzung zur Steigerung der touristischen Attraktivität des Gebietes.
- 2) Bewahrung, Erforschung und Aufwertung des Naturraums in der Region.
- 3) Ressourceneffizienz und -effektivität durch die Aufwertung des kultur-touristischen Angebots, das die saisonale Abhängigkeit der Projektregion und touristische Spitzenbelastungen abfedert.

##### INKLUSIVES WACHSTUM:

- 1) Gemeinsame Wertschätzung und Teilhabe für das kulturelle Erbe der Region durch die Weitergabe von Wissen und Werten.
- 2) Stärkung der gemeinsamen Identität und Setzen neuer Impulse für die Grenz- bzw. Projektregion.
- 3) Förderung der Zusammenarbeit zw. öffentlichen Institutionen (Gemeinden, Landesämtern,...) und privaten Partnern.

**PROBLEM:** Die Grenzsteine von 1753 stehen trotz ihres einmaligen historischen Wertes und des großen Potentials bis dato nicht unter Denkmalschutz und drohen unwiederbringlich zu verfallen. Sie sind gemeinsamer Besitz der Angrenzer und daher gibt es bisher kein geregeltes Verfahren zw. den zuständigen Ämtern für eine Unterschutzstellung.

**CHANCEN:** Der Naturraum und sein historisches Kulturerbe birgt ein großes geschichts-touristisches Potential mit hohem didaktischen Wert. Die Bewohner und

Besucher der Region sollen zukünftig die Chance haben, eine heute friedliche und von der europäischen Idee getragene Region zu erkunden, welche nach der gütlichen Einigung von 1753 mehrmals von bewaffneten Konflikten getroffen wurde.

##### ERGEBNISSE:

- 1) Aufbau und Vernetzung eines kulturtouristischen Angebots; Ausbau eines sanften und nachhaltigen Tourismus.
- 2) Steigerung der Bekanntheit der Grenzregion

#### 2. Wie und in welchem Ausmaß entspricht das Projekt einer breiter angelegten Strategie auf einer oder mehreren politischen Ebenen (EU-2020, National und Regional)? Entspricht das Projekt der alpinen makroregionalen Strategie EUSALP, betreffend den thematischen Bereich des Projektes?

Das Projekt steht im Zeichen des Menschenrechts zur gemeinsamen Teilhabe am kulturellen Erbe. Die Ausrichtung des Projektes ist kohärent mit zwei Prioritäten der Europa 2020 Strategie:

-Nachhaltiges Wachstum: Das Projekt zielt auf die Förderung einer effizienteren Wirtschaft ab. Es fördert einen nachhaltigen Ressourceneinsatz und die Wettbewerbsfähigkeit der Region.

-Inklusives Wachstum: Das Projekt trägt zur Schaffung neuer Arbeitsplätze im Tourismus bei und unterstützt gleichzeitig das wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenwachsen der Grenzregion.

Auf nationaler Ebene deckt sich das Projekt mit dem thematischen Ziel Nr. 6 des Partnerschaftsvertrages: Schutz und Aufwertung der natürlichen und kulturellen Ressourcen als wichtige Grundlagen für die nationale Entwicklung und den Tourismus. Außerdem hat es es auf das thematische Ziel Nr. 8 Einfluss, indem es zu einer Steigerung der Beschäftigungsrate im Projektgebiet beiträgt. Die österreichische Tourismusstrategie definiert den Themen- und insbesondere den Kulturtourismus als besonders bedeutungsvoll. Sie legt den Fokus auf den sanften Tourismus unter Einbeziehung des natürlichen, historischen und kulturellen Erbes. Auf transnationaler und regionaler Ebene ist das vorliegende Projekt kohärent mit den thematischen Zielsetzungen der Leader-Strategie der LAG Prealpi e Dolomiti. Dies sowohl beim Themenschwerpunkt des nachhaltigen Tourismus, als auch bei der Aufwertung des kulturellen Erbes. Das Projekt stimmt auch strategisch mit der dritten Säule der Makrostrategie EUSALP überein: "Sicherstellung von Nachhaltigkeit im Alpenraum: Das Erbe der Alpen erhalten und eine nachhaltige Nutzung von natürlichen und kulturellen Ressourcen fördern". Das Projekt steht auf einer Linie mit den regionalen Strukturprogrammen, so z.B. mit der Achse 3 des OP EFRE betreffend das spezifische Ziel der "Stärkung, Modernisierung und Diversifizierung der territorialen Systeme".

#### 3. Wie soll den neuen Herausforderungen begegnet werden und wie sollen die eventuell bereits vorhandenen Potenziale genutzt werden? Werden durch das Projekt neue und innovative Lösungen entwickelt? Beschreiben Sie, falls zutreffend, den innovativen Charakter der Projekthinhalte.

In der Grenzregion zwischen Trentino und Veneto (Monte Baldo und Valsugana) gibt es bereits Wanderwege, die aufgrund lokaler Initiativen entstanden sind und das Thema der Grenzsteine von 1753 behandeln. Das vorliegende Projekt sieht eine einheitliche und seitens der jeweiligen Denkmalämter gut geheißene Herangehensweise vor, um das vorhandene Kulturerbe zu bewahren, aufzuwerten und die Lebensqualität für die Menschen entlang der historischen Grenze zu erhöhen. Beides erfolgt durch Maßnahmen zur kulturtouristischen Attraktivitätssteigerung unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. In diesem Projekt werden Erprobung und Einsatz neuer Technologien und Methoden zur Dokumentation und Aufwertung kultureller Güter fortgesetzt, z.B. durch den Gebrauch dynamischer Vermessungssysteme. Für die Sammlung von Informationen zum Erhaltungszustand und der Position aller Grenzsteine entlang der gesamten Grenze bis zum Gardasee wird die Methode des "Crowdsourcing" eingesetzt: Hierbei handelt es sich um die gemeinsame, freiwillige und unentgeltliche Mitwirkung am Projekt von externen Dritten, die ihr Wissen einbringen. Dazu werden unter anderem auch "Shared collaborative maps" verwendet, in denen Bürgerinnen und Bürger, Hobbyarchäologen, Experten und andere ihre Kenntnisse rund um die Grenzsteine in digitalen Mappen eintragen können.

#### 4. Gibt es Synergien mit anderen bestehenden Projekten / europäischen Initiativen? Falls zutreffend: Wird dabei auf bereits erarbeitete Lösungen und bestehende Kenntnisse zurückgegriffen?

Das Projekt trägt aktiv zu den Zielen und Inhalten des Europäischen Kulturerbejahres 2018 "SHARING HERITAGE" bei und entspricht den dort verankerten, spezifischen Zielsetzungen:

- Förderung des Dialogs, der Forschung und des Erfahrungsaustausches rund um den Erhalt, den Schutz, die Wiederverwendung und die innovative Verbesserung des Kulturerbes.
  - Unterstützung von lokalen Entwicklungsstrategien, welche das Potential des Kulturerbes nutzen, auch im Hinblick auf einen nachhaltigen Tourismus.
  - Stärkung der Bedeutung des Europäischen Kulturerbes als essenzielle Komponente der kulturellen Vielfalt und des interkulturellen Dialogs.
  - Förderung der Forschung und Innovation in Bezug auf das Kulturerbe: Sämtliche Interessenvertreter sollen darin unterstützt werden, Forschungsergebnisse zu nutzen, darunter insbesondere die öffentlichen Einrichtungen und der Privatsektor.
  - Ein Leitthema des Europäischen Kulturerbejahres sind Grenz- und Begegnungsräume. 2018 sind die Europäer eingeladen, einen besonderen Blick auf die verbindenden Aspekte von Grenzen und auf die besonderen Eigenheiten von Nachbarschaftsräumen in Europa zu werfen. Die Forschungsergebnisse des vorliegenden Projektes sollen einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden.
- Der vorliegende Projektantrag fußt auf dem CLLD Kleinprojekt der CLLD Region "Dolomiti Live" : "1753 - Die historische Grenze zwischen der Republik Venedig und Tirol", welches das Projekt vorbereitet hat. Erkenntnisse und Ergebnisse dieses Projektes werden nun aufgegriffen und umgesetzt.

### 3.2 Kooperation

#### 1. Beschreiben Sie den durch die grenzübergreifende Kooperation erzeugten Mehrwert gegenüber einem rein nationalen/regionalen Ansatz.

Durch die grenzüberschreitende Kooperation ergibt sich ein klarer Mehrwert gegenüber dem individuell regionalen Ansatz. Dieser Mehrwert lässt sich wie folgt darstellen:

- 1) Ambitioniertere Projektziele durch Erreichen einer kritischen Größe: Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bietet die Möglichkeit, die Zielsetzung des Projekts wesentlich auszuweiten. Dank der Zusammenarbeit übersteigt der Gesamtnutzen so die Summe der Einzelerfolge (1 + 1 = 11). Das Zusammenführen von Ressourcen und Erfahrungen führt zu Synergien und Kosteneinsparungen, sodass Projektzielsetzungen schneller und effizienter umgesetzt werden können, z.B. durch Einsparungen im Bereich der Ausgaben für technische Ausrüstungsgegenstände, Technologien, Kommunikations- und Sensibilisierungsmaßnahmen.
- 2) Schaffung territorialer Identität und Sensibilisierung: Die transnationale Zusammenarbeit sensibilisiert die lokale Bevölkerung für die eigene Geschichte und Region. Die grenzüberschreitende Öffnung durch das Projekt stärkt das Bewusstsein für die eigene Region und trägt dazu bei, dass die lokalen Akteure ein tieferes Identitätsbewusstsein aufbauen und mit der Zeit zu wahren „Botschaftern“ der eigenen Region werden.
- 3) Stärkung territorialer Strategien und lokaler Partnerschaften: Das vorliegende Projekt trägt zur Erreichung von Zielen europäischer, nationaler und lokaler Strategien bei und stärkt die Bindung aller am Projekt beteiligten Partner auch im Hinblick auf zukünftige Vorhaben.

#### 2. In welchen der hier angeführten Bereiche besteht eine Zusammenarbeit?

<input checked="" type="checkbox"/> 1. Gemeinsame Entwicklung	Das vorliegende Projekt wird auf der Grundlage der Erkenntnisse und Ergebnisse des CLLD Dolomiti Live Kleinprojektes "1753: Die historische Grenze zwischen der Republik Venedig und Tirol" geplant und umgesetzt. An diesem Kleinprojekt sind alle Projektpartner des vorliegenden Projektes beteiligt. Die Inhalte und vor allem die Ausführungsplanung der infrastrukturellen Tätigkeit im vorliegenden Projekt erfolgen auf der Grundlage der im Kleinprojekt erarbeiteten Dokumentation.
<input checked="" type="checkbox"/> 2. Gemeinsame Umsetzung	Das Projekt sieht die gemeinsame Zusammenarbeit der drei Partner sowohl in der Planungsphase als auch in der Umsetzung von Infrastrukturprojekten und anderen Arbeitspaketen sowie in der anschließenden Überwachung der erwarteten Ergebnisse vor. Der LP stellt durch regelmäßige Sitzungen eines Koordinierungsausschusses eine gemeinsame und integrierte Entwicklung in der Umsetzungsphase sicher. Dem Ausschuss wird auch die Überwachung, nicht nur in physischer / finanzieller Hinsicht, sondern auch inhaltlich, in den wichtigsten Projektphasen übertragen. Es ist zudem die Schaffung eines grenzüberschreitenden Expertentisches für den Bereich der Kultur- und Umweltgüter vorgesehen, welchem Entscheidungen in Bezug auf die Sanierungsmaßnahmen und den Wiederaufbau obliegen.
<input type="checkbox"/> 3. Gemeinsames Personal	Alle drei Partner werden eigens abgestelltes Personal zur Verfügung stellen, um das Projekt zu betreuen. Im einzelnen wird jeder eine spezifische Aufgabe übernehmen, die Gemeinsamkeit entsteht durch kontinuierlichen Vergleich und Informationsaustausch untereinander. Auf diese Weise kann das Personal während der einzelnen WP's und von einem WP zum anderen zusammenarbeiten und sich untereinander abstimmen. Die Zusammenarbeit wird bei jenen Aktivitäten stärker sein, an denen mehrere Partner beteiligt sind. Der gegenseitige Vergleich erfolgt aber dennoch auch bei Aktivitäten, die an einen Ort gebunden sind. Das Personal, welches das Projekt betreuen wird, handelt in einem Verständnis gegenseitiger Unterstützung und Zusammenarbeit, um die besten Synergien für die korrekte Ausführung des Projektes zu erzeugen.
<input checked="" type="checkbox"/> 4. Gemeinsame Finanzierung	Das Projekt sieht die Aufteilung der Projektkosten proportional zum Arbeitsumfang auf dem jeweiligen Gebiet und im Einklang mit den gemeinsamen Abkommen auf alle drei Partner vor. Die Kern-Partner (Comelico, Kartitsch, Sexten) beteiligen sich am Projekt mit einer eigenen Kofinanzierung, die assoziierten Partner sind nicht an der Finanzierung beteiligt, bringen aber ihr Know-How in das Projekt ein. Der Anteil der Gemeinde Kartitsch fällt etwas niedriger aus, da auf dessen Gemeindegebiet ein bereits weitgehend nutzbarer Weg das Dorfzentrum mit dem ersten Grenzstein am Kamischen Kamm verbindet. Der gemeinsame Finanzierungsplan sowie der zeitliche Rahmen der vorgesehenen Ausgaben werden laufend durch den LP überwacht. Die Partner werden regelmäßig über den finanziellen Ablauf und die finanzielle Situation informiert.

### 3.3 Leitgrundsätze

<input checked="" type="checkbox"/>	Projekte zum Erhalt von Kultur- und Naturgüter müssen den lokalen Umweltbestimmung entsprechen und die Unversehrtheit des Ökosystems garantieren
<input checked="" type="checkbox"/>	Touristische Angebote müssen mindestens 2 Destinationen umfassen, einer pro Mitgliedsstaat und müssen zur Aufwertung des Natur- und Kulturerbes beitragen
<input checked="" type="checkbox"/>	Die unterstützten Stätten des Natur- und Kulturerbes müssen der Öffentlichkeit zugänglich sein

<input checked="" type="checkbox"/>	Andere	Das Projekt fördert den Schutz, den Erhalt und die sanfte Inwertsetzung eines besonderen Natur- und Kulturerbes in der Projektregion sowie die Wertschätzung eines gemeinsamen, kulturellen Erbes. Es unterstützt die Weitergabe von historischem Wissen, von Traditionen und Werten der grenzüberschreitenden Projektregion und unterstützt das von der UNESCO ausgerufenene Menschenrecht zur gemeinsamen Teilhabe am kulturellen Erbe.
-------------------------------------	--------	---

### 3.4. Indikatoren

Ergebnisindikator	Einheit	Baseline	Zielwert	Beschreibung
RI4 - Anzahl der Ankünfte im Programmgebiet	Anzahl	29.158.684	34.380.065	Das Projekt soll zu einer Steigerung der touristischen Ankünfte in der Projektregion von 3.000 bis 5.000 pro Jahr beitragen. Insgesamt können sich durch das Vorhaben für den Zeitraum von 2019 bis 2023 bis zu 15.000 Neuankünfte ergeben.

Outputindikator	Einheit	Quantifizierung	Beschreibung
OI4 - Anzahl der aufgewerteten Natur- und Kulturstätten	Anzahl	49,00	Entlang des Weitwanderweges sind nach aktuellem Stand 21 Grenzsteine feststellbar, die Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen unterzogen werden. 5 weitere konnten bislang nicht lokalisiert werden und könnten (nach Rücksprache mit den Denkmalämtern) ersetzt werden. Bei 6 Steinen sind die historisch nachgewiesenen Wappen wieder einzusetzen. Der Grenzweg wird 10 Areale mit Resten aus dem Ersten Weltkrieg verbinden, 5 Areale mit Denkmälern des Alpen Walles, die archäologische Zone des Römerlagers und 8 Areale mit Naturstätten (2 Seen, 1 Einhöhle, 1 Wasserfall, 1 Moor, 1 Naturpark, 1 Vulkan, 1 Biotop)
OI5 - Anzahl der neuen Produkte zur Steigerung der Attraktivität des Natur- und Kulturerbes	Anzahl	1,00	Das Projekt realisiert einen grenzüberschreitenden naturhistorischen Weitwanderweg, der das entlang der historischen Grenze vorhandene Natur- und Kulturerbe aufwertet und für eine sanfte und nachhaltige kulturtouristische Nutzung zugänglich macht.
CO01 - Zahl der Unternehmen, die Unterstützung erhalten	Anzahl	0,00	
CO02 - Zahl der Unternehmen, die Zuschüsse erhalten	Anzahl	0,00	
CO04 - Zahl der Unternehmen, die nicht finanzielle Unterstützung erhalten	Anzahl	1.237,00	Das vorliegende Projekt steigert die touristische Attraktivität der Grenzregion und stärkt das touristische Angebot in den Bereichen des sanften, nachhaltigen Tourismus bzw. des Kulturtourismus. Indirekt profitieren die Tourismus- und Unternehmensebetriebe in der Region von dieser Maßnahme, konkret sind das: 175 Betriebe in Comelico Superiore, 430 Betriebe im Osttiroler Hochpustertal und 632 Betriebe in der Dolomitenregion Drei Zinnen.
CO23 - Fläche der Habitate, die für Zwecke eines besseren Erhaltungszustands unterstützt werden	Hektar	17,00	Der im Rahmen des vorliegenden Projektes betroffene Naturraum erfährt eine naturalistische Aufwertung durch sanfte und nachhaltige Wege- und Infrastrukturarbeiten. Insgesamt wird ein grenzüberschreitender Wegverlauf von 20,4 km aufgewertet, von denen 13 km bestehend und gut erhalten sind. 4,3 km sind neu anzulegen und an insgesamt 2,5 km sind Arbeiten zur besseren Begehbarkeit notwendig.

### 3.5 Horizontale Grundsätze

<b>Gleichstellung von Männern und Frauen</b>	Das Projekt trägt zum Grundsatz der Gleichstellung von Männern und Frauen bei	Ja	Das Projekt umfasst Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung des Natur- und Kulturerbes, welche gleichermaßen Männer und Frauen betreffen und in diesem Sinne dem Prinzip der Gleichheit entsprechen. Während der Vorbereitungsphase hat sich der LP sowohl mit seiner Präsidentin, als auch mit seiner Direktorin eingebracht, welche eine bedeutende Rolle in der Festlegung und Verteilung der Budgets innerhalb der Projektpartner innehat. Diese Rolle soll auch in der Umsetzungsphase beibehalten werden. In der Durchführungsphase des Projekts ist mindestens eine Frau für den Koordinierungsausschuss vorgesehen. Die Idee, sowie das Konzept des vorliegenden Projektes wird zudem von der Amtsdirektorin des Amtes für Bau- und Kunstdenkmäler unterstützt, welche auch ein aktives Mitglied der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe sein wird.
--	---	----	---



<b>Nichtdiskriminierung</b>	Das Projekt trägt zum Grundsatz der Nichtdiskriminierung bei	Ja Das Projekt umfasst die Realisierung eines Werkes für die öffentliche Nutzung mit besonderem Augenmerk auf Themen des Respekts und des Friedens. Da es sich um eine historische Grenze handelt, welche in Zeiten des Friedens entstand und der der Austausch und die gemeinsame Entwicklung zugrunde liegt. Das grenzüberschreitendes Projekt liegt direkt auf der bestehenden Grenze und ist somit gemeinsames Gut par excellence. Die Methoden des "Crowdsourcing" sowie der "Shared Maps" sehen die Beteiligung von Bürgern, jungen Wissenschaftlern, Studenten und Senioren vor und entsprechen somit den Prinzipien der Chancengleichheit. Der nicht-diskriminierende Charakter des Projektes wird auch durch die entstehenden Strukturen entlang der Grenze sowie über die ICT-Technologie gewährleistet, welche für jedermann frei verfügbar und zugänglich sein werden. Alle drei Partner sind verpflichtet, im Rahmen der Realisierung des Projektes die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Gleichbehandlung, Transparenz und Verhältnismäßigkeit zu beachten.
-----------------------------	--	--

### Nachhaltige Entwicklung

<input checked="" type="checkbox"/>	Entwicklung von nachhaltigen touristischen Angeboten (eventuell auch mittels Erhalt von Zertifizierungen)
<input type="checkbox"/>	Entwicklung von Infrastrukturen für den Tourismus, die die Nutzung des Privatautos weniger interessant machen und/oder zur Nutzung anderer Formen von Mobilität ermutigen (Fußgänger, Fahrrad, öffentliche Transportmittel)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verwendung von bereits bestehenden künstlichen Ressourcen um einen weiteren Verbrauch des Bodens zu verhindern.
<input type="checkbox"/>	Anwendung von Techniken und Materialien, die die Bodenversiegelung bei der Ausarbeitung von Produkten verhindern
<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahmen zur Aufwertung und Verbesserung der Gebiete von landschaftlichem Interesse
<input checked="" type="checkbox"/>	Maßnahmen zur Aufwertung der kulturellen und didaktischen Aspekte der Gebiete von landschaftlichem Interesse

### 3.6 Nachhaltigkeit und Verbreitung der Ergebnisse

<p><b>1. Wie wird gewährleistet, dass die Produkte und Ergebnisse des Projekts eine nachhaltige Wirkung über das Ende des Projekts hinaus haben?</b></p>
<p>Das Projekt hat eine nachhaltige Wirkung über den Zeithorizont des Vorhabens hinaus, auf kultureller, ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Ebene. Dafür wird das Projekt von konkreten Kommunikations- und Sensibilisierungsmaßnahmen begleitet. Sie werden das kulturhistorische Bewusstsein der Bevölkerung und der Gäste in der grenzüberschreitenden Projektregion stärken. Dafür wird eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt, unter besonderem Fokus auf die digitalen und sozialen Medien. Geplant ist die Einrichtung einer Landingpage unter der bereits bestehenden Domain <a href="http://www.1753.eu">www.1753.eu</a> sowie der Ausbau der bestehenden Facebook Gruppe Anno 1753 (<a href="https://www.facebook.com/groups/1059331294137452/">www.facebook.com/groups/1059331294137452/</a>), in welcher die einheimische Bevölkerung und Gäste der Region interaktiv mit eigenen Posts agieren. Die Partner realisieren gemeinsam öffentlich zugängliche Projektpräsentationen in ihrer jeweiligen Region unter Einbeziehung der lokalen und regionalen Medien. Das im Projekt realisierte Angebot wird mittels dreisprachiger Drucksorten beworben, und es werden mehrsprachige geführte Wanderungen für Interessierte auf Teilstücken oder dem gesamten Weitwanderweg angeboten. Diese Führungen dienen der natur- und kulturhistorischen Vermittlung von Wissen und Werten und gewährleisten eine gemeinsame Teilhabe am aufgewerteten Kulturerbe. Der Weitwanderweg soll in Online-Plattformen (Open Street Map) und in ein WebGIS eingepflegt werden, sodass über das Projektende hinaus auch eine digitale Auffindbarkeit garantiert wird. Das gesamte Vorhaben stärkt die gemeinsame Identität der Grenzregion und fördert die Zusammenarbeit der am Projekt beteiligten und assoziierten Partner. Beide Aspekte behalten ihre Strahlkraft über das Projektvorhaben hinaus. Sie sind wertvolle Grundlage für zusätzliche, zukünftige Vorhaben in der Projektregion und darüber hinaus.</p>
<p><b>2. Wie wird sichergestellt, dass die Produkte und Ergebnisse des Projektes von anderen Organisationen/Regionen/etc. angewandt/verwendet werden können?</b></p>
<p>Die Anwendung der Produkte und Ergebnisse des Projektes vonseiten Dritter wird durch umfassende, zweisprachige Informations- und Kommunikationsmaßnahmen garantiert. Sie berücksichtigen selbstverständlich die Vorgaben der EU-VO 821/ 2014. Der Leadpartner ist für die Einrichtung einer mindestens zweisprachigen Landingpage verantwortlich (unter der bereits bestehenden Domain <a href="http://www.1753.eu">www.1753.eu</a>). Diese wird zur laufenden, projektbezogenen Dokumentation und Verbreitung der Produkte und Ergebnisse genutzt. Auf diese Weise wird eine nachvollziehbare inhaltliche und administrative Dokumentation des Projektfortschrittes gewährleistet. Sie kann frei abgerufen werden und gewährleistet einen grenzüberschreitenden Wissenstransfer. Dort werden sämtliche Produkte des Projektes, wie Drucksorten, Pressemitteilungen, Foto- oder Videoaufnahmen, technische Berichte und andere Dokumente bereitgestellt. Dort finden sich zudem vollständige und aktualisierte Kontaktdaten aller in das Vorhaben involvierter Akteure. Damit können externe Dritte jederzeit Kontakt mit ihnen aufnehmen, interagieren und Wissen austauschen.</p>

### 3.7 Partnerschaft

<p><b>1. Sind am Projekt geeignete Partner beteiligt, um den Herausforderungen, den Chancen und spezifischen Zielen gerecht zu werden? Verfügen die Partner über eine erwiesene Erfahrung und über die technische, administrative und finanzielle Leistungsfähigkeit?</b></p>
<p>Alle drei Partner verfügen über die technische und wirtschaftliche Zuverlässigkeit, welche für die Realisierung des Projektes benötigt wird. Dieselben Partner haben bereits gemeinsam die Genehmigung für ein kleines Projekt CLLD Dolomiten erhalten, welches die vorbereitenden Maßnahmen für das vorliegende Projekt zum Inhalt hat und in direktem Zusammenhang mit demselben steht. Die Partner haben somit bereits ihre Zuverlässigkeit und Kompetenz in der Durchführung ähnlicher Projekte unter Beweis gestellt. Unter Berücksichtigung des engen Zeitplans sowie der geplanten strukturellen Maßnahmen des vorliegenden Projektes, zeigen alle drei Partner herausragende Fähigkeiten im Bereich Projektmanagement und haben bereits Erfahrungen in der Umsetzung komplexer und intensiver Projekte. Durch die Kompetenz der Partner sowie die Einbeziehung der regionalen Denkmälämter wird die Erreichung der Projektziele sichergestellt. Vor allem bei der Aufwertung der natürlichen und kulturellen Ressourcen sowie der Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus- und Kulturangebotes.</p>
<p><b>2. Haben die Partner eine relevante und definierte Rolle innerhalb der Partnerschaft und ziehen einen realen Nutzen aus der Partnerschaft? Beschreiben Sie die Aufteilung der Rollen entsprechend der Kompetenzen und Fähigkeiten eines jeden Partners.</b></p>

Den drei Partnern wurden folgende Rollen im Projekt zugewiesen:

LP: - administrative Gesamtverantwortung für die erfolgreiche Projektumsetzung, - Ansprechpartner für die Verwaltungsbehörde, das Gemeinsame Sekretariat und die Regionale Koordinierungsstelle, -Federführung in der Planung und Umsetzung der geplanten Kommunikations- und Sensibilisierungsmaßnahmen, - Hauptverantwortung für die Umsetzung der Sanierungsarbeiten am Weitwanderweg der Lose 01, 02 und 03, - Termin-, Sitzungs- und Berichtsmanagement der Treffen der Projektpartner, - Schnittstelle im Austausch zwischen PP1 und PP2.

PP1:

-administrative Teilverantwortung für die geplanten Projekteinhalte und deren verwaltungstechnisch korrekte Realisierung, -

Hauptverantwortung für die Umsetzung der Infrastrukturmaßnahmen Turm und Hängebrücke,

- Einrichtung und Aktivierung des WebGIS im

Arbeitspaket Kommunikation und Sensibilisierung,

-administrativer Wissenstransfer an den LP bei Bedarf.

PP2: -administrative Teilverantwortung für die geplanten Projekteinhalte und deren verwaltungstechnisch korrekte Realisierung, -Hauptverantwortung

für die Umsetzung der Sanierungsarbeiten am Weitwanderweg Los 03 (Kartitsch - Karnischer Kamm), -Hauptverantwortung für Umsetzung der

Infrastrukturmaßnahme Infopoint im Ortszentrum von Kartitsch. -Hauptverantwortung für den Einführungskurs für Berg- und Wanderführer.

Die Aufgabenteilung bringt einen realen Nutzen für alle drei Projektpartner, da sie erst durch die gemeinsam erreichte kritische Größe die ambitionierten Projektziele schneller, effizienter und kostengünstiger umsetzen können. Gleichzeitig profitiert jeder Partner vom Kompetenzgewinn im Austausch und in der Zusammenarbeit mit den anderen Projektpartnern

### 3.8 Räumlicher Wirkungsbereich

Italia	
Regione Trentino Alto Adige	
<input checked="" type="checkbox"/>	Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Regione Veneto	
<input checked="" type="checkbox"/>	Provincia di Belluno
<input type="checkbox"/>	Provincia di Treviso
<input type="checkbox"/>	Provincia di Vicenza
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	
<input type="checkbox"/>	Provincia di Udine
<input type="checkbox"/>	Provincia di Gorizia
<input type="checkbox"/>	Provincia di Pordenone
<input type="checkbox"/>	Provincia di Trieste
Austria	
Land Kärnten	
<input type="checkbox"/>	Klagenfurt – Villach
<input type="checkbox"/>	Oberkärnten
<input type="checkbox"/>	Unterkärnten
Land Salzburg	
<input type="checkbox"/>	Lungau
<input type="checkbox"/>	Pinzgau – Pongau
<input type="checkbox"/>	Salzburg und Umgebung
Land Tirol	
<input type="checkbox"/>	Innsbruck
<input type="checkbox"/>	Tiroler Oberland
<input type="checkbox"/>	Tiroler Unterland
<input type="checkbox"/>	Außerfern
<input checked="" type="checkbox"/>	Osttirol
<input type="checkbox"/>	Andere NUTS 3 Gebiete (außerhalb des Programmgebiets)
Ein Projekt kann vollständig oder teilweise außerhalb des Programmgebietes umgesetzt werden, sofern dies Vorteile für das Programmgebiet bringt. Wenn zutreffend, die entsprechenden NUTS 3 Gebiete auflisten und ausführlich begründen.	

## D. Projektkosten

### 1. Projektkosten pro Begünstigten und Kostenkategorie

	Personal	Verwaltung	Externe Dienstleistungen	Infrastrukturen	Ausrüstung	Reisekosten	Gesamtsumme
Associazione Turistica Sesto	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>479.000,00</b>
<b>% der Gesamtsumme</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100%</b>

	Personal	Verwaltung	Externe Dienstleistungen	Infrastrukturen	Ausrüstung	Reisekosten	Gesamtsumme
Comune di Comelico Superiore	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Comune di Kartisch	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>479.000,00</b>
<b>% der Gesamtsumme</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100%</b>

## 2. Projektkosten pro WP und Kostenkategorie

Work package	Personal	Verwaltung	Externe Dienstleistungen	Infrastrukturen	Ausrüstung	Reisekosten	Gesamtsumme
WP 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WP 2	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
WP 3	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.000,00</b>
<b>% der Gesamtsumme</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100%</b>

## 3. Projektkosten pro Begünstigten und WP

Begünstigter	LP	PP1	PP2	Gesamtsumme	% der Gesamtsumme
WP 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
WP 2	7.000,00	16.000,00	6.000,00	29.000,00	6,05 %
WP 3	182.000,00	214.000,00	54.000,00	450.000,00	93,95 %
<b>Gesamtsumme</b>	<b>189.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>100%</b>

## 4. Projektkosten pro Begünstigten und Jahr

	2018		2019		2020	
LP	62.500,00	33,07 %	120.000,00	63,49 %	6.500,00	3,44 %
PP1	20.000,00	8,70%	210.000,00	91,30%	0,00	0,00%
PP2	0,00	0,00%	44.000,00	73,33%	16.000,00	26,67%
<b>Gesamtsumme</b>	<b>82.500,00</b>	<b>17,22%</b>	<b>374.000,00</b>	<b>78,08%</b>	<b>22.500,00</b>	<b>4,70%</b>

## E. Work packages

Nr WP	Titel WP				Anfangsmonat WP	Endmonat WP	Budget WP
1	Project management				05/2018	04/2020	0,00
Kostenkategorie	Personal	Verwaltung	Externe Dienstleistungen	Infrastrukturen	Ausrüstung	Reisekosten	Gesamtsumme
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschreiben Sie die Maßnahmen und Produkte des WP							
Beratungsleistungen zur administrativen und inhaltlichen Projektabwicklung (externe Expertise): Arbeitsbesprechungen und Projektpartnersitzungen, Dokumentenmanagement, Zwischen- und Endabrechnung sowie dazugehöriges Berichtswesen in deutscher Sprache. Die Kosten für das begleitende Projektmanagement werden zur Gänze vom LP aus Eigenmitteln außerhalb des Projektbudgets finanziert.							

Nr WP	Titel WP				Anfangsmonat WP	Endmonat WP	Budget WP
2	Kommunikation				05/2018	04/2020	29.000,00
Kostenkategorie	Personal	Verwaltung	Externe Dienstleistungen	Infrastrukturen	Ausrüstung	Reisekosten	Gesamtsumme
	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00

**Beschreiben Sie die Maßnahmen und Produkte des WP**

Geplante Kommunikations- und Sensibilisierungsmaßnahmen: 1) Ausarbeitung eines dreisprachigen Folders: Konzeption, Grafik, Übersetzung, Druck in einer Gesamtauflage von 5.000 Stück; 2) Einführungskurs für Berg- und Wanderführer zum Thema als Kompetenzaufbau: Schulung zur Ausbildung von je zwei Wanderführern pro PP durch einen zweisprachigen externen Dienstleister. Inhalte: 1 Tag theoretische Grundlagen zur Vermittlung des historischen Hintergrundes, 1 Tag praktische Umsetzung mit Begehung des Wanderweges; 3) WebGIS des Grenzweges, Einbau in Open Street Map: Strukturierung der Datenbank, Aufbau der Benutzeroberfläche für die Navigation durch das System, Programmierung der PHP und Javascript-Funktionen, Optimierung der Daten für die Einspeisung in Open Street Map, erstellen einer Community Map und einer freien Lizenz; 4) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Präsentation des Projekts in den drei Partnergemeinden unter Einbeziehung der lokalen/regionalen Medien, Pressemitteilungen in deutsch/italienisch, Betreuung des bereits bestehenden Social Media Accounts, Ausarbeitung einer Landingpage zur gemeinsamen Nutzung, projektbezogene Beschilderung der Infrastruktur gemäß VO 1303/2013 Anhang XII Abs. 2.2 (4, 5)

<b>Begünstigter</b>	Associazione Turistica Sesto
<b>Beschreibung</b>	Der LP setzt folgende Maßnahmen um: 1) Ausarbeitung eines dreisprachigen Folders; 4) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Gesamtsumme</b>	7.000,00
<b>Personal</b>	0,00
<b>Verwaltung</b>	0,00
<b>Externe Dienstleistungen</b>	7.000,00 1) Folder (Kosten für grafische Gestaltung, Bilder, Texterstellung, Übersetzung und Druck): 3.000,00 €; 4) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Kosten für Miete, Catering, Anmietung von technischer Ausstattung bei Bedarf, Fotograf, Texterstellung, Übersetzung, Ausarbeitung einer Landingpage, Grafik und Produktion Hinweisschilder): 4.000,00 €
<b>Infrastrukturen</b>	0,00
<b>Ausrüstung</b>	0,00
<b>Reisekosten</b>	0,00
<b>Anfangsmonat WP</b>	05/2018
<b>Endmonat WP</b>	04/2020

<b>Begünstigter</b>	Comune di Comelico Superiore
<b>Beschreibung</b>	PP1 setzt folgende Maßnahmen um: 3) WebGIS des Grenzweges, Einbau in Open Street Map
<b>Gesamtsumme</b>	16.000,00
<b>Personal</b>	0,00
<b>Verwaltung</b>	0,00
<b>Externe Dienstleistungen</b>	16.000,00 3) WebGIS (Strukturierung der Datenbank, Aufbau der Benutzeroberfläche für die Navigation durch das System, Programmierung der PHP und Javascript-Funktionen, Optimierung der Daten, Einbau in Open Street Map): 16.000,00 €
<b>Infrastrukturen</b>	0,00
<b>Ausrüstung</b>	0,00
<b>Reisekosten</b>	0,00
<b>Anfangsmonat WP</b>	01/2019
<b>Endmonat WP</b>	12/2019

<b>Begünstigter</b>	Comune di Kartisch
<b>Beschreibung</b>	PP2 setzt folgende Maßnahmen um: 2) Einführungskurs für Berg- und Wanderführer zum Thema
<b>Gesamtsumme</b>	6.000,00
<b>Personal</b>	0,00
<b>Verwaltung</b>	0,00
<b>Externe Dienstleistungen</b>	6.000,00 2) Einführungskurs für Berg- und Wanderführer zum Thema (Kosten für Referenten, Saalmiete und Miete technische Ausstattung, Seminarunterlagen): 6.000,00 €
<b>Infrastrukturen</b>	0,00
<b>Ausrüstung</b>	0,00
<b>Reisekosten</b>	0,00
<b>Anfangsmonat WP</b>	01/2019
<b>Endmonat WP</b>	04/2020

Milestone	Titel Milestone (De)	Beschreibung	Monat der Erreichung
Milestone 2.1	Landingpage	Erstellen einer Landingpage zur gemeinsamen Nutzung durch die Projektpartner	12/2018
Milestone 2.2	Folder	Konzeption, Grafik, Übersetzung und Druck in einer Auflage von 5.000 Stück	12/2019
Milestone 2.3	Präsentation des Projekts	Präsentation des Projekts in den drei Partnergemeinden unter Einbeziehung der lokalen und regionalen Medien	03/2020

Nr WP	Titel WP				Anfangsmonat WP	Endmonat WP	Budget WP
3	Projektierung und Infrastruktur				05/2018	04/2020	450.000,00
Kostenkategorie	Personal	Verwaltung	Externe Dienstleistungen	Infrastrukturen	Ausrüstung	Reisekosten	Gesamtsumme
	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

**Beschreiben Sie die Maßnahmen und Produkte des WP**

Geplante Maßnahmen: 1) Projektierung, grafische Ausarbeitung und Umsetzung systematischer Informationselemente verschiedener Größen (6 große Totem, 17 kleine Totem, 40 Wegweiser); 2) Restaurierung von 21 existierenden Grenzsteinen, Reproduktion und Wiederaufstellung von Stein 1 am Karnischen Kamm. Reproduktion und Wiederanbringung von 6 Reliefpaaaren; 3) Ausführungsplanung, Bauleitung, Abrechnung und Bau einer Hängebrücke, um den Übergang über den Bullbach zu erleichtern. 4) Ausführungsplanung, Bauleitung, Abrechnung und Bau eines Aussichtsturmes aus Holz am Römerlager auf dem Kreuzbergpass als Infopoint des Projektes; 5) Ausführungsplanung, Bauleitung, Abrechnung und Errichtung einer Informations-Struktur als Startpunkt des Weitwanderweges im Dorfzentrum von Kartitsch; 6) Projektierung Wanderweg Baulos 1: Vom Kreuzbergpass zum Grenzstein E5 bei der Nemesalm; 7) Projektierung Wanderweg Baulos 2: Von der Nemesalm zum Karnischen Kamm; 8) Projektierung Wanderweg Baulos 3: Anlage einer Verbindung zwischen den Grenzsteinen R17 und S18 (bei der Bunkeranlage Opera Nr. 10 am Arzalpenkopf.); 9) Projektierung Wanderweg Baulos 4: Talschluss Winklertal – Karnischer Kamm (Grenzstein A1)

<b>Begünstigter</b>	Associazione Turistica Sesto
<b>Beschreibung</b>	Der LP setzt folgende Maßnahmen um: 6) Projektierung Wanderweg Baulos 1: Vom Kreuzbergpass zum Grenzstein E5 bei der Nemesalm; 7) Projektierung Wanderweg Baulos 2: Von der Nemesalm zum Karnischen Kamm; 8) Projektierung Wanderweg Baulos 3: Verbindung zwischen den Grenzsteinen R17 und S18 bei der Bunkeranlage Opera Nr. 10 am Arzalpenkopf
<b>Gesamtsumme</b>	182.000,00
<b>Personal</b>	0,00
<b>Verwaltung</b>	0,00
<b>Externe Dienstleistungen</b>	182.000,00 6) Projektierung Wanderweg Baulos 1 (Anlage vor Verbindungen vom bestehenden Wegenetz zu den Grenzsteinen, Begehbarmachung und Reinigung der Schützengräben als Teile des Grenzweges. Anlage von Stegen/Brücken über Feuchtstellen.): 42.000,00 €; 7) Projektierung Wanderweg Baulos 2 (Anlage vor Verbindungen vom bestehenden Wegenetz zu den Grenzsteinen, Begehbarmachung und Reinigung der Schützengräben als Teile des Grenzweges. Anlage von Stegen/Brücken über Feuchtstellen): 125.000,00 €; 8) Projektierung Wanderweg Baulos 3 (Anlage vor Verbindungen vom bestehenden Wegenetz zu den Grenzsteinen, Begehbarmachung und Reinigung der Schützengräben als Teile des Grenzweges. Anlage einer Verbindung zwischen den Grenzsteinen R17 und S18 bei der Bunkeranlage Opera Nr. 10 am Arzalpenkopf.): 15.000,00 €
<b>Infrastrukturen</b>	0,00
<b>Ausrüstung</b>	0,00
<b>Reisekosten</b>	0,00
<b>Anfangsmonat WP</b>	05/2018
<b>Endmonat WP</b>	04/2020

<b>Begünstigter</b>	Comune di Comelico Superiore
<b>Beschreibung</b>	PP2 setzt folgende Maßnahmen um: 1) Projektierung, grafische Ausarbeitung und Umsetzung systematischer Informationselemente verschiedener Größen (6 große Totem, 17 kleine Totem, 40 Wegweiser); 2) Restaurierung von 18 existierenden Grenzsteinen, Reproduktion und Wiederaufstellung von Stein 1 am Karnischen Kamm. Reproduktion und Wiederanbringung von 6 Reliefpaaaren; 3) Ausführungsplanung, Bauleitung, Abrechnung und Bau einer Hängebrücke, um den Übergang über den Bullbach zu erleichtern. 4) Ausführungsplanung, Bauleitung, Abrechnung und Bau eines Aussichtsturmes aus Holz am Römerlager auf dem Kreuzbergpass als Infopoint des Projektes
<b>Gesamtsumme</b>	214.000,00
<b>Personal</b>	0,00
<b>Verwaltung</b>	0,00
<b>Externe Dienstleistungen</b>	214.000,00

	1) Beschilderungsleitsystem (Konzeption, Ausarbeitung und Umsetzung inkl. Arbeitssicherheitskosten, Kosten für Spezialtransporte und Installation): 35.000,00 €; 2) Restaurierung, Reproduktion und Wiederaufstellung der Grenzsteine inkl. Reinigung und Integration: 21.000,00 €; 3) Ausführungsplanung, Bauleitung, Abrechnung und Bau einer Hängebrücke über den Bullerbach: 78.000,00 €; 4) Ausführungsplanung, Bauleitung, Abrechnung und Bau eines Aussichtsturms aus Holz: 80.000,00 €
<b>Infrastrukturen</b>	0,00
<b>Ausrüstung</b>	0,00
<b>Reisekosten</b>	0,00
<b>Anfangsmonat WP</b>	05/2018
<b>Endmonat WP</b>	12/2019

<b>Begünstigter</b>	Comune di Kartitsch
<b>Beschreibung</b>	PP2 setzt folgende Maßnahmen um: 5) Ausführungsplanung, Bauleitung, Abrechnung und Errichtung einer Informations-Struktur als Startpunkt des Weitwanderweges im Dorzentrum von Kartitsch; 9) Projektierung Wanderweg Baulos 4: Talschluss Winklertal – Karnischer Kamm (Grenzstein A1)
<b>Gesamtsumme</b>	54.000,00
<b>Personal</b>	0,00
<b>Verwaltung</b>	0,00
<b>Externe Dienstleistungen</b>	54.000,00 5) Projektierung, Ausführung, Bauleitung und Abrechnung einer Informationsstruktur als Startpunkt (Gestaltung Platz, Imitation Grenzstein, halboffenes Gebäude mit Infotafeln): 33.000,00 €; 9) Projektierung Wanderweg Baulos 4 (Generalanierung des Abschnittes Talschluss Winklertal-Prinz Heinrich-Kapelle, Sicherungsarbeiten an der Abzweigung zur Eishöhle und Instandhaltungsarbeiten auf dem Abschnitt Prinz-Heinrich-Kapelle – Karnischer Kamm - Grenzstein A1): 21.000,00 €
<b>Infrastrukturen</b>	0,00
<b>Ausrüstung</b>	0,00
<b>Reisekosten</b>	0,00
<b>Anfangsmonat WP</b>	01/2019
<b>Endmonat WP</b>	04/2020

Milestone	Titel Milestone (De)	Beschreibung	Monat der Erreichung
Milestone 3.1	Grafisches Konzept Beschilderungsleitsystem	Projektierung und grafische Ausarbeitung systematischer Informationselemente	12/2019
Milestone 3.2	Reproduktion Grenzsteine	Reproduktion und Wiederaufstellung von Stein 1 am Karnischen Kamm. Ersetzen von 4 verlorenen Grenzsteinen und 6 Reliefpaaren (nach Vorgaben der Denkmalämter)	12/2019
Milestone 3.3	Struktur Hängebrücke	Ausführungsplanung, Bauleitung, Abrechnung und Bau einer Hängebrücke um den Übergang über den Bullbach zu erleichtern.	11/2019
Milestone 3.4	Struktur Aussichtsturm aus Holz	Ausführungsplanung, Bauleitung, Abrechnung und Bau eines Aussichtsturmes aus Holz am Römerlager auf dem Kreuzbergpass als Infopoint des Projektes	11/2019
Milestone 3.5	Informationsstruktur als Startpunkt	Ausführungsplanung, Bauleitung, Abrechnung und Errichtung einer Informations-Struktur als Startpunkt des Weitwanderweges im Dorzentrum von Kartitsch	11/2019
Milestone 3.6	Wanderweg Baulos 1	Vom Kreuzbergpass zum Grenzstein E5 bei der Nemesalm.	11/2019
Milestone 3.7	Wanderweg Baulos 2	Von der Nemesalm zum Karnischen Kamm	11/2019
Milestone 3.8	Restaurierung Grenzsteine	Restaurierung der 21 existierenden Grenzsteine: Reinigung, Integrationen, Steinschutz	12/2019
Milestone 3.9	Wanderweg Baulos 3	Verbindung zwischen den Grenzsteinen R17 und S18 (bei der Bunkeranlage Opera Nr.10 am Arzalpenkopf)	03/2020



Milestone 3.10	Wanderweg Baulos 4	Talschluss Winkertal - Karnischer Kamm	03/2020
-------------------	--------------------	--	---------

## Anlagen

Erklärung Rechtsstatus
Erklärung öffentliche Begünstigte
Erklärung Eigenmittel
Erklärung Rechtsstatus
Erklärung öffentliche Begünstigte
Kofinanzierungserklärung
Erklärung Eigenmittel
Erklärung Rechtsstatus
Erklärungen für Unternehmen
Satzungen Tourismusverein
Technischer Bericht
Technischer Bericht_Anlage1
Technischer Bericht_Anlage2
Rechtliche Grundlage MwSt. TV Sexten
Erklärung MwSt. Gemeinde Kartitsch
Einverständniserklärungen Grundeigentümer Sexten
Einverständniserklärungen Comelico
Erklärung Eigenmittel
Detaillierter Kostenplan gesamt
Detaillierter Kostenplan LP
Detaillierter Kostenplan PP1
Detaillierter Kostenplan PP2
Erklärung Rechtsstatus AP1