



COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Prot. n. 4691

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACO
DEL COMUNE DI DANTA DI CADORE N. 17/2021 del 30/12/2021

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/2018.

PULIZIA TOMBOTTI, CONSOLIDAMENTO SPONDALE A MONTE, COSTRUZIONE VASCA LAMINAZIONE BASALE IN LOC. PALUDI - CUP G53H19001110002. CIG: 8415512C2F. Codice unico intervento DL119-2020-558-BL-017. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL'OPERA.

IL SINDACO DEL COMUNE DI DANTA DI CADORE IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE (Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018)

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e stanziati per il Veneto 15 milioni di Euro per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in esame;

ATTESO che il sottoscritto Sindaco del Comune di Danta di Cadore è stata nominato, con Ordinanza n. 5 del 23.04.2020 del Commissario delegato, soggetto attuatore con poteri commissariali, relativamente alla realizzazione dei seguenti interventi:

- PULIZIA TOMBOTTI, CONSOLIDAMENTO SPONDALE A MONTE, COSTRUZIONE VASCA LAMINAZIONE BASALE IN LOC. PALUDI - CUP G53H19001110002, Codice unico intervento DL119-2020-558-BL-017, per un importo di Euro 146.400,00;

RICHIAMATO il decreto a firma del Soggetto Attuatore del n. 4 in data 25.08.2020 nel quale veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dallo studio IGS di S.Stefano di Cadore (BL), P.IVA 01305310326, incaricato con Decreto del Soggetto Attuatore Sindaco del Comune di Danta di Cadore n. 2/2020 del 16.07.2020, pervenuto al protocollo n. 2788/2020, relativo ai lavori di "PULIZIA TOMBOTTI, CONSOLIDAMENTO SPONDALE A MONTE, COSTRUZIONE VASCA LAMINAZIONE BASALE IN LOC. PALUDI - CUP G53H19001110002" - Codice unico intervento DL119-2020-558-BL-017 nell'importo complessivo di Euro 146.400,00;

RICHIAMATO il decreto a firma del Soggetto Attuatore del n. 7 in data 22.09.2020 di aggiudicazione dei lavori di PULIZIA TOMBOTTI, CONSOLIDAMENTO SPONDALE A



COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

MONTE, COSTRUZIONE VASCA LAMINAZIONE BASALE IN LOC.PALUDI mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 alla ditta GREEN ROCK SRL di SAN NICOLO' DI COMELICO (BL), C.F./P.IVA 01017010255 per il ribasso di 7,508% e quindi per l'importo di euro 94.539,78 (IVA esclusa) di cui Euro 2.526,34 per gli oneri di sicurezza, per un totale comprensivo dell'IVA pari ad euro 115.338,53;

ATTESO che in data 28 settembre 2020, rep. Ut n. 2/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto con la ditta GREEN ROCK SRL di SAN NICOLO' DI COMELICO (BL), C.F./P.IVA 01017010255 per l'importo di euro 94.539,78 (IVA esclusa) di cui Euro 2.526,34 per gli oneri di sicurezza, giusto il ribasso del 7,508% per un totale comprensivo dell'IVA pari ad euro 115.338,53;

ATTESO inoltre che in conseguenza del decreto di cui sopra n. 7 in data 22.09.2020 deve intendersi assestato il quadro economico generale della spesa come di seguito riportato:

A) Lavori	
contrattuali	92.013,44 €
oneri di sicurezza	2.526,34 €
TOTALE LAVORI	94.539,78 €
B) Somme a disposizione	
Lavori complementari	0,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
Spese per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti	1.638,21 €
Acquisizione aree o immobili	0,00 €
Accantonamento per transazioni e accordi bonari	0,00 €
Art. 113 Dlgs 50/2016	2.040,18 €
Spese tecniche: progettazione e direzione lavori, comprensive di approfondimenti specialistici	13.000,00 €
Rilievi topografici e indagini geognostiche	1.400,00 €
Contributi previdenziali spese tecniche (INARCASSA - 4%)	576,00 €
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	0,00 €
IVA sui lavori 22%	20.798,75 €
IVA sulle spese tecniche 22%	3.294,72 €
somme somme a disposizione per economie derivanti dal ribasso d'asta compresa IVA 22%	9.112,36 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	51.860,22 €
TOTALE PROGETTO	146.400,00 €

DATO ATTO che con istanza pervenuta in data 20/12/2021 Prot. Gen. n. 4496, il Direttore dei Lavori dott. Ing. LA ROVERE Anna Maria dello studio IGS di S.Stefano di Cadore (BL), P.IVA 01305310326, incaricato delle prestazioni professionali con decreto a firma del Soggetto Attuatore n. 2 del 16/07/2020, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva dei lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c), senza aumento della spesa complessiva, per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 7.469,15 escluso IVA, pari al 7,90%, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 102.008,93, e composta dei seguenti elaborati

- 1) Relazione tecnica di Perizia;
- 2) Planimetria di variante in corso d'opera;
- 3) Computo metrico di variante;
- 4) Quadro comparativo;
- 5) Atto di sottomissione;
- 3) Verbale di concordamento nuovi prezzi;



COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

VERIFICATO che con la perizia di variante di cui sopra si è rilevato opportuno procedere con l'utilizzo delle economie di spesa derivanti dal ribasso di gara e con la rimodulazione del quadro economico di progetto all'esecuzione di ulteriori interventi a migliore completamento e messa in sicurezza dell'intervento progettuale approvato ed in particolare prevedendo le seguenti ulteriori lavorazioni:

- Accorciamento del canale di raccolta acque di monte in legname e pietrame in quanto il suo tracciato ha seguito il tratto di massima pendenza del pendio rispetto a quello previsto in progetto
- Modifica delle dimensioni delle due vasche di sedimentazione
- Intervento di sistemazione della piazzola in località Vantaden mediante posa di misto stabilizzato
- Consolidamento del canale di ingresso adiacente a via Papa Luciani
- Realizzazione di un nuovo tratto di staccionata in pali di legno a protezione del margine della strada in corrispondenza delle nuove opere di consolidamento spondale

VERIFICATO che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:

– per la necessità di eseguire lavori supplementari da parte dell'appaltatore (contenuti entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) che si sono resi necessari in corso di esecuzione e non erano inclusi nel contratto originario. A tale fine si dà atto che l'affidamento ad un soggetto terzo risulta impraticabile per i seguenti motivi economici e/o tecnici:

- 1) il rispetto dei requisiti di intercambiabilità e interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi, una consistente duplicazione dei costi e maggiori tempi di esecuzione in relazione alla necessità di attivare procedure di scelta per nuovi fornitori;

Le maggiori spese conseguenti alle lavorazioni elencate trovano copertura con l'utilizzo del ribasso d'asta contrattuale e mediante rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo approvato mantenendo invariato l'importo complessivo di spesa di € 146.400,00.

PRESO ATTO che:

– a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, si è proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

– l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;

– l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche già previste per l'esecuzione dell'opera;

– il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:



COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

A) Lavori	
contrattuali	92.013,44 €
oneri di sicurezza	2.526,34 €
Lavori complementari	7.469,15 €
TOTALE LAVORI	102.008,93 €
B) Somme a disposizione	
Lavori complementari	0,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
Spese per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti	1.638,21 €
Acquisizione aree o immobili	0,00 €
Accantonamento per transazioni e accordi bonari	0,00 €
Art. 113 Dlgs 50/2016	2.040,18 €
Spese tecniche: progettazione e direzione lavori, comprensive di approfondimenti specialistici	13.000,00 €
Rilievi topografici e indagini geognostiche	1.400,00 €
Contributi previdenziali spese tecniche (INARCASSA - 4%)	576,00 €
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	0,00 €
IVA sui lavori 22%	22.441,96 €
IVA sulle spese tecniche 22%	3.294,72 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	44.391,07 €
TOTALE PROGETTO	146.400,00 €

RICONOSCIUTA la propria competenza all'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi della O.C.D.P.C. N. 558/2018;

VISTA la O.C.D.P.C. N. 558/2018 ed in particolare l'art.4 (Deroghe),

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. 5 del 23 aprile 2020;

VISTO il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 29 aprile 2021;

VISTO il Documento Unico di Programmazione approvato con la medesima deliberazione consiliare n. 4 del 29 aprile 2021;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare per i motivi in premessa esposti che vengono espressamente richiamati, il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 10/08/2021 redatto dal direttore dei lavori dott. Ing. LA ROVERE Anna Maria dello studio IGS di S.Stefano di Cadore (BL), P.IVA 01305310326 e sottoscritto dalla ditta esecutrice nell'ambito dei lavori di **"PULIZIA TOMBOTTI, CONSOLIDAMENTO SPONDALE A MONTE, COSTRUZIONE VASCA LAMINAZIONE BASALE IN LOC.PALUDI;**
- 3) di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di **"PULIZIA TOMBOTTI, CONSOLIDAMENTO SPONDALE**



COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

A MONTE, COSTRUZIONE VASCA LAMINAZIONE BASALE IN LOC.PALUDI”, redatta dal direttore dei lavori dott. Ing. LA ROVERE Anna Maria dello studio IGS di S.Stefano di Cadore (BL), P.IVA 01305310326 composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l’importo netto contrattuale ad euro 102.008,93, IVA ESCLUSA;

- 4) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell’opera di euro 146.400,00 suddiviso secondo il seguente prospetto:

A) Lavori contrattuali	92.013,44 €
oneri di sicurezza	2.526,34 €
Lavori complementari	7.469,15 €
TOTALE LAVORI	102.008,93 €
B) Somme a disposizione	
Lavori complementari	0,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
Spese per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti	1.638,21 €
Acquisizione aree o immobili	0,00 €
Accantonamento per transazioni e accordi bonari	0,00 €
Art. 113 Dlgs 50/2016	2.040,18 €
Spese tecniche: progettazione e direzione lavori, comprensive di approfondimenti specialistici	13.000,00 €
Rilievi topografici e indagini geognostiche	1.400,00 €
Contributi previdenziali spese tecniche (INARCASSA - 4%)	576,00 €
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	0,00 €
IVA sui lavori 22%	22.441,96 €
IVA sulle spese tecniche 22%	3.294,72 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	44.391,07 €
TOTALE PROGETTO	146.400,00 €

- 5) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio, capitolo 2713001 ulteriori netti euro 7.469,15 pari a lordi euro 9.112,36 alla ditta GREEN ROCK SRL di SAN NICOLO’ DI COMELICO (BL), C.F./P.IVA 01017010255 in base alla seguente tabella:

Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Conto P.F.	Codifica di bilancio (118/2011)*				
				Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Cap/Articolo
9.112,36	2021	2020	2.02.03.99.001	8	1	2	202	2713001

- 6) di ricordare che :

- l’importo complessivo di cui sopra risulta finanziato con le risorse di cui alla Ricognizione dei fabbisogni - art 3, comma 1 , della OCDPC n. 558/2018 Assegnazioni delle risorse di cui all'art 1 comma 1028 della L. 145/2018 - annualità 2020 - Ordinanza Commissariale n. 5 del 23 APRILE 2020;
- la modalità del finanziamento è del tipo “a rimborso”, per cui il Soggetto Attuatore provvede a liquidare i lavori per stati di avanzamento e/o a consuntivo, e



COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

- successivamente il Commissario Delegato rifonde le somme spese, nel limite dell'importo finanziato, solo a seguito di adeguata rendicontazione;
- c. l'esecuzione dei lavori trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO – O.558-18", Ordinanza Commissariale n. 5 del 23 aprile 2020;
- 7) di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione a:
- Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi;
 - Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno di spesa;
 - Direttore dei Lavori;
 - Ufficio contratti per la stipula del contratto suppletivo;
- 8) di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

Il Sindaco

SOGGETTO ATTUATORE

MATTEA Ivano

