



# COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO



## COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO  
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.**  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo  
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

## COMUNE DI DANTA DI CADORE

Prot. n. 4100

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACO  
DEL COMUNE DI DANTA DI CADORE N. 4/2022 del 02/11/2022

**OGGETTO:** O.C.D.P.C. n. 558/2018.

**Lavori di adeguamento e rifacimento dell'opera idraulica di raccolta delle acque di ruscellamento del versante in loc. Vantaden - CUP G57H21002760001. Codice unico intervento LN145-2021-D-BL-72. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL'OPERA.**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI DANTA DI CADORE  
IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE  
(Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018)**

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e stanziati per il Veneto 15 milioni di Euro per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in esame;

ATTESO che il sottoscritto Sindaco del Comune di Danta di Cadore è stata nominato, con Ordinanza n. 10 del 29 luglio 2021 del Commissario delegato, soggetto attuatore con poteri commissariali, relativamente alla realizzazione, fra l'altro, dei seguenti interventi:

- Sistemazione opera idraulica di raccolta acque - Via Vantaden - CUP G57H21002760001
- Codice unico intervento LN145-2021-D-BL-72, per un importo di Euro 73.200,00;

RICHIAMATO il decreto a firma del Soggetto Attuatore n. 7 in data 9.12.2021 nel quale veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dallo studio del perito edile COMIS Francesco con studio in S.Stefano di Cadore (BL), incaricato con Decreto del Soggetto Attuatore Sindaco del Comune di Danta di Cadore n. 6/2021 del 28.10.2021, pervenuto al protocollo n. 4176 del 29/11/2021, relativo ai lavori di "ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO DELL'OPERA IDRAULICA DI RACCOLTA DELLE ACQUE DI RUSCELLAMENTO DEL VERSANTE IN LOC.VANTADEN" -- CUP G57H21002760001" - Codice unico intervento LN145-2021-D-BL-72, nell'importo complessivo di Euro 73.200,00;

RICHIAMATO il decreto a firma del Soggetto Attuatore del n. 12 in data 23.12.2021 di aggiudicazione dei lavori di LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO DELL'OPERA IDRAULICA DI RACCOLTA DELLE ACQUE DI RUSCELLAMENTO DEL VERSANTE IN LOC. VANTADEN mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1



# COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 alla ditta CIOTTI GIOVANNI SRL di PIEVE DI CADORE (BL), C.F./P.IVA 00660170259 per il ribasso di 12,12% e quindi per l'importo di euro 43.915,30 (IVA esclusa) di cui euro 2.645,16 per oneri relativi ai piani di sicurezza di cui al D. L.vo 81/2008 e euro 306,78 per sicurezza per emergenza Covid-19, per un totale comprensivo dell'IVA pari ad euro 53.576,67;

ATTESO che in data 29 dicembre 2021, rep. Ut n. 1/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto con la ditta CIOTTI GIOVANNI SRL con sede a Pieve di Cadore (BL) in Via Villanova, n. 36 – C.F. e Partita IVA 00660170259 per l'importo di euro 43.915,30 (IVA esclusa) di cui Euro 2.645,16 per gli oneri di sicurezza, giusto il ribasso del 12,120% per un totale comprensivo dell'IVA pari ad euro 53.576,67;

ATTESO inoltre che in conseguenza del decreto di cui sopra n. 12 in data 23.12.2021 deve intendersi assestato il quadro economico generale della spesa come di seguito riportato:

A) Lavori	
contrattuali	40.963,36 €
Sicurezza per emergenza Covid - 19	306,78 €
oneri di sicurezza	2.645,16 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>43.915,30 €</b>
B) Somme a disposizione	
Lavori complementari	0,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
Spese per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti	2.132,17 €
Acquisizione aree o immobili	0,00 €
Accantonamento per transazioni e accordi bonari	0,00 €
Art. 113 Dlgs 50/2016	991,30 €
Spese tecniche: progettazione e direzione lavori	7.500,00 €
Service tecnici: Rilievi topografici	0,00 €
EPPI spese tecniche	375,00 €
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	0,00 €
IVA sui lavori 22%	9.661,37 €
IVA sulle spese tecniche 22%	1.732,50 €
somme somme a disposizione per economie derivanti dal ribasso d'asta compresa IVA 22%	6.892,36 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>29.284,70 €</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>73.200,00 €</b>

DATO ATTO che con istanza pervenuta in data 2/11/2022 al Prot. Gen. n. 4092, il Direttore dei Lavori COMIS Francesco con studio in S.Stefano di Cadore (BL), P.IVA 01091780252, incaricato delle prestazioni professionali con decreto a firma del Soggetto Attuatore n. 6 del 28/10/2021, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva dei lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c), senza aumento della spesa complessiva, per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 5.390,68 escluso IVA, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 49.305,98, e composta dei seguenti elaborati

- 1) Elenco elaborati;
- 2) Relazione di variante;
- 3) Planimetria stato di variante;
- 4) Elenco prezzi unitari di variante;
- 5) Computo metrico estimativo di variante;
- 6) Quadro economico di variante;
- 7) Quadro comparativo;
- 8) Quadro economico comparativo;



# COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

- 9) Verbale concordamento nuovi orezzi;
- 10) Atto di sottomissione;

VERIFICATO che con la perizia di variante di cui sopra si è rilevato opportuno procedere con l'utilizzo delle economie di spesa derivanti dal ribasso di gara e con la rimodulazione del quadro economico di progetto all'esecuzione di ulteriori interventi a migliore completamento e messa in sicurezza dell'intervento progettuale approvato ed in particolare prevedendo le seguenti ulteriori lavorazioni:

- Realizzazione scavo per posa delle condutture di drenaggio in prossimità dell'esistente condotta acquedottistica esistente;
- Modifica dimensionale delle opere in pietra e calcestruzzo con installazione parapetto ligneo;

VERIFICATO che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:

– per la necessità di eseguire lavori supplementari da parte dell'appaltatore (contenuti entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) che si sono resi necessari in corso di esecuzione e non erano inclusi nel contratto originario. A tale fine si da atto che l'affidamento ad un soggetto terzo risulta impraticabile per i seguenti motivi economici e/o tecnici:

- 1) il rispetto dei requisiti di intercambiabilità e interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi, una consistente duplicazione dei costi e maggiori tempi di esecuzione in relazione alla necessità di attivare procedure di scelta per nuovi fornitori;

Le maggiori spese conseguenti alle lavorazioni elencate trovano copertura con l'utilizzo del ribasso d'asta contrattuale e mediante rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo approvato mantenendo invariato l'importo complessivo di spesa di € 73.200,00.

PRESO ATTO che:

– a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, si è proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

– l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;

– l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche già previste per l'esecuzione dell'opera;

– il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:



# COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

A) Lavori contrattuali	46.612,84 €
Sicurezza per emergenza Covid - 19	306,78 €
oneri di sicurezza	2.645,16 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>49.564,78 €</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>	
Lavori complementari	0,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
Spese per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti	2.132,17 €
Acquisizione aree o immobili	0,00 €
Accantonamento per transazioni e accordi bonari Art. 113 Dlgs 50/2016	991,30 €
Spese tecniche: progettazione e direzione lavori	7.500,00 €
Service tecnici: Rilievi topografici	0,00 €
EPPI spese tecniche	375,00 €
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	0,00 €
IVA sui lavori 22%	10.904,25 €
IVA sulle spese tecniche 22%	1.732,50 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>23.635,22 €</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>73.200,00 €</b>

RICONOSCIUTA la propria competenza all'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi della O.C.D.P.C. N. 558/2018;

VISTA la O.C.D.P.C. N. 558/2018 ed in particolare l'art.4 (Deroghe),

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. n. 10 del 29 luglio 2021;

VISTO il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 27 aprile 2022;

VISTO il Documento Unico di Programmazione approvato con la medesima deliberazione consiliare n. 2 del 27 aprile 2022;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre alle norme ad esso correlate e le pertinenti Linee guida dell'ANAC;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

## DECRETA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare per i motivi in premessa esposti che vengono espressamente richiamati, il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 22/08/2022 redatto dal direttore dei lavori COMIS Francesco con studio in S.Stefano di Cadore (BL), P.IVA 01091780252 e sottoscritto dalla ditta esecutrice nell'ambito dei "Lavori di adeguamento e rifacimento dell'opera idraulica di raccolta delle acque di ruscellamento del versante in loc. Vantaden";
- 3) di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia suppletiva e di variante relativa ai "Lavori di adeguamento e rifacimento dell'opera idraulica di raccolta delle acque di ruscellamento del versante in loc. Vantaden", redatta dal direttore dei lavori COMIS Francesco con studio in S.Stefano di Cadore (BL), P.IVA 01091780252 composta dagli



# COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale ad euro 49.305,98, IVA ESCLUSA;

- 4) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di euro 73.200,00 suddiviso secondo il seguente prospetto:

A) Lavori	
contrattuali	46.612,84 €
Sicurezza per emergenza Covid - 19	306,78 €
oneri di sicurezza	2.645,16 €
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>49.564,78 €</b>
B) Somme a disposizione	
Lavori complementari	0,00 €
Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
Spese per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti	2.132,17 €
Acquisizione aree o immobili	0,00 €
Accantonamento per transazioni e accordi bonari	0,00 €
Art. 113 Dlgs 50/2016	991,30 €
Spese tecniche: progettazione e direzione lavori	7.500,00 €
Service tecnici: Rilievi topografici	0,00 €
EPPI spese tecniche	375,00 €
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	0,00 €
IVA sui lavori 22%	10.904,25 €
IVA sulle spese tecniche 22%	1.732,50 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>23.635,22 €</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>73.200,00 €</b>

- 5) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio, capitolo 2713001 ulteriori netti euro 5.390,68 pari a lordi euro 6.576,63 alla ditta CIOTTI GIOVANNI SRL di PIEVE DI CADORE (BL), C.F./P.IVA 00660170259 in base alla seguente tabella:

Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Conto P.F.	Codifica di bilancio (118/2011)*				
				Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Cap/Articolo
6.576,63	2021	2021	2.02.03.99.001	8	1	2	202	2713001

- 6) di ricordare che :

- l'importo complessivo di cui sopra risulta finanziato con le risorse di cui alla Ricognizione dei fabbisogni - art 3, comma 1 , della OCDPC n. 558/2018 Assegnazioni delle risorse di cui all'art 1 comma 1028 della L. 145/2018 - annualità 2021 - Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021;
- la modalità del finanziamento è del tipo "a rimborso", per cui il Soggetto Attuatore provvede a liquidare i lavori per stati di avanzamento e/o a consuntivo, e successivamente il Commissario Delegato rifonde le somme spese, nel limite dell'importo finanziato, solo a seguito di adeguata rendicontazione;
- l'esecuzione dei lavori trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "C.D. PRES. REG. VENETO – O.558-18", Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021;



# COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

- 7) di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione a:
- a) Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi;
  - b) Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno di spesa;
  - c) Direttore dei Lavori;
  - d) Ufficio contratti per la stipula del contratto suppletivo;
- 8) di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.



Il Sindaco  
SOGGETTO ATTUATORE  
MATTEA Ivano